

# 2022 年成品油价税费改革转移支付资金预 算用于农村公路日常养护 绩效评价报告


项目名称：2022 年成品油价税费改革转移支付资金预算  
用于农村公路日常养护

项目单位：库尔勒市交通局

主管部门：库尔勒市交通局

委托单位：库尔勒市财政局

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

主评人：



2023 年 7 月

## 摘 要

根据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)、《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》(财预〔2021〕6号)、《关于印发〈第三方机构绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》(财监〔2021〕4号),受库尔勒市财政局委托,新疆政通众和商务咨询有限公司严格按照自治区财政厅《关于印发〈自治区本级预算绩效管理委托第三方机构评价管理暂行办法〉的通知》(新财预〔2018〕148号)、《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》(新财预〔2021〕49号)的文件精神于2023年6月25日至7月15日对库尔勒市交通局实施的2022年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护项目展开了绩效评价,评价情况如下:

### 一、项目概述

在交通运输产业中,公路是最重要的组成部分,它推动我国经济的发展。但在交通运营的过程中,公路养护会出现种种问题,公路衰老的速率也会随之增大。为了保证公路的正常运行就必须进行公路养护工作。只有及时发现问题,对出现损坏的部分及时修护,并且进行紧急服务和抢修,才能使公路长期为人们服务。公路养护管理工作对人民群众的的生活和工作有着重要的意义,它能够提高公路建设的质量,带来巨大的经济效益。党的十八大以来,习近平总书记多次就农村公路发展作出重要指示,要求建好、管好、护好、运营好农村公路。

根据库尔勒市财政局《关于下达巴财建(2021)112号2022年成

品油税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护经费的通知》（库财文〔2022〕89号）的文件要求，库尔勒市2022年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护项目总投资147.0万元。项目建设按照农村公路建设养护质量要求，对农村公路建设、养护项目进行日常性养护工作，确保库尔勒市农村公路运行安全畅通，助力乡村经济振兴。

## 二、评价结论

运用由项目组研发并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对库尔勒市交通局实施的2022年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护进行客观评价，最终评分结果：总得分为93.5分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为17.5分，得分率为87.5%。项目过程类指标权重为20分，得分为18分，得分率为90%。项目产出类指标权重为30分，得分为28分，得分率为93.3%。项目效益类指标权重为30分，得分为30分，得分率为100%。

## 三、主要经验、存在的问题和改进的建议

### （一）主要经验

库尔勒市交通局2022年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护的主要成绩包括：

（1）领导高度重视。主要领导亲自抓，并予以充分的人力、财力保障。责任落实到位：将各项目工作列入年度干部绩效考核实施方案，将各项目工作落实到具体科室、具体岗位、具体个人。

（2）合理合规使用经费。根据项目业务流程，参考历年经费使

用情况，认真测算各阶段所需经费，确保当前项目实施经费充足。在经费使用方面，严格执行经费使用管理制度，厉行节约，专款专用，对每笔经费使用情况建立监督机制，确保经费使用合理合规。

(3) 严格按照项目管理要求开展项目。该项目始终以中央和自治区有关工作要求为依据来开展各项工作任务，严格按照项目管理要求来开展各项工作任务，不管是在工作规划、工作方案还是经费使用等方面，都做到按规矩办事、按计划实施，确保了项目目标的实现和超预期效果。

(4) 项目组织管理机构健全。项目实施前，根据实施方案及工作计划建立健全项目组织管理机构，制定管理制度，明确分工，落实责任。提出合理的实施期限和进度方案，形成完整有效的项目质量保证体系，科学组织实施过程中各阶段的工作任务，按项目实施进度安排资金，为项目顺利开展提供有力保障。

## (二) 存在的问题

### (1) 项目管理制度不完善

项目相关单位有相应的项目管理制度和规范，但管理制度不完善，没有细化，缺少项目管理流程。

### (2) 绩效目标设置不合理

该项目实施单位前期已根据项目建设内容设置绩效目标，绩效目标的设置符合量化的要求，但不够细化；但在分解总体绩效目标中，数量指标“挖除沥青混凝土路面积”和“修补沥青混凝土路面”可以合并为同一个数量指标，同理后面的成本指标；质量指标“按期完成投资率”不能较好的反映该项目的完成质量，指标设置不合理。

### （三）有关建议

（1）强化绩效目标管理，提高绩效指标值的合理性。强化绩效目标管理是当前预算绩效管理改革的重要环节，建议以后年度参照《关于印发〈自治区本级部门预算绩效目标管理暂行办法〉》（新财预〔2018〕21号）要求的绩效目标编制要求、方法等，夯实绩效目标管理，绩效目标申报环节要参考历史数据、并结合实际情况合理制定绩效指标值，充分调动相关人员积极性。

（2）规范项目立项程序。项目备案与立项是项目启动的必要环节，是规范项目信息管理，避免项目冲突，控制项目前期费用，启动项目工作的重要措施，从任何来源的各类项目信息均应进行备案，项目信息根据备案后跟踪和进展的情况确定是否立项，项目备案后方可开展项目地前期调研客户接触工作，并可以开始使用少量预算内的前期费用，经调查研究确认项目真正可行后，进行项目立项后方可开展项目的实质性工作和使用相关项目费用。

（3）进一步提高绩效管理水平和进一步加强项目管理制度的制定，规范项目管理流程，加强与财政部门的紧密配合，开展好项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

# 目 录

摘 要 .....	1
一、项目基本情况 .....	1
(一) 概况 .....	1
(二) 绩效目标 .....	7
二、绩效评价工作情况 .....	10
(一) 绩效评价目的 .....	9
(二) 绩效评价对象与内容 .....	11
(三) 绩效评价原则 .....	11
(四) 绩效评价方法 .....	13
(五) 评价标准 .....	13
(六) 评价指标体系 .....	15
(七) 绩效评价工作过程 .....	19
三、评价结论和绩效分析 .....	22
(一) 项目总体评价结论 .....	22
(二) 项目评价结果 .....	22
四、绩效评价指标分析 .....	23
(一) 项目决策分析 .....	23
(二) 项目过程分析 .....	27
(三) 项目产出分析 .....	30
(四) 项目效益分析 .....	33
五、主要经验、存在的问题和建议 .....	36
(一) 主要经验及做法 .....	36
(二) 存在的问题 .....	37
(三) 建议和改进措施 .....	38
六、其他需说明的问题 .....	38
(一) 关于评价责任的说明 .....	38
(二) 提示报告使用者注意事项的说明 .....	39
附件 1 项目绩效评价指标评分表 .....	40
附件 2 项目实施印证材料 .....	46
附件 3 项目资金执行印证材料 .....	55

附件 4 满意度问卷报告 .....	57
附件 5 工作底稿 .....	62

# 2022年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《财政部关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4号）、《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2022年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护〕49号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）系列文件的要求，受库尔勒市财政局委托，新疆政通众和商务咨询有限公司对库尔勒市交通局2022年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护项目进行了第三方绩效评价，经过材料核查、现场核验及综合分析评价，最终得出评价结论并形成本评价报告。

## 一、项目基本情况

### （一）概况

#### 1. 立项背景及目的

在交通运输产业中，公路是最重要的组成部分，它推动我国经济的发展。但在交通运营的过程中，公路养护会出现种种问题，公路衰老的速率也会随之增大。为了保证公路的正常运行就必须进行公路养



护工作。只有及时发现问题,对出现损坏的部分及时修护,并且进行紧急服务和抢修,才能使公路长期为人们服务。公路养护管理工作对人民群众的生活和工作有着重要的意义,它能够提高公路建设的质量,带来巨大的经济效益。党的十八大以来,习近平总书记多次就农村公路发展作出重要指示,要求建好、管好、护好、运营好农村公路。

根据库尔勒市财政局《关于下达巴财建(2021)112号2022年成品油税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护经费的通知》(库财文〔2022〕89号)的文件要求,库尔勒市2022年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护项目总投资147.0万元。项目建设按照农村公路建设养护质量要求,对农村公路建设、养护项目进行日常性养护工作,确保库尔勒市农村公路运行安全畅通,助力乡村经济振兴。

## 2. 项目实施主体

2022年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护项目实施单位为库尔勒市交通局。库尔勒市交通局属于行政主管单位,无下属预算单位,下设三个科室,分别是:办公室(党建办公室)、业务股、交通运输综合执法大队。

其主要职能:

(1) 贯彻执行国家、自治区交通运输行业法律法规和方针政策,起草有关地方性法规和规章草案。拟订全市交通运输发展规划、中长期计划、年度计划,会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划,参与拟订全市物流业发展规划,并组织实施和监督检查。

(2) 负责市辖区农村公路及专用公路的监督指导工作;负责全市城乡交通基础设施建设项目的行政监督;负责筹措交通建设资金并监督使用;指导交通基础设施和重要设施管理和维护。组织协调交通运输工程建设、工程质量和安全生产监督管理及有关人员资质管理工作。

(3) 承担全市交通运输市场监管、客运站场设施规划；负责指导全市客货运输、城乡公共客运、出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定交通运输行业价格；对行业服务质量进行监督和检查，维护全市交通运输行业秩序。负责交通运输行业信用体系建设。

(4) 负责提出公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门制定交通运输行业价格，对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。

(5) 会同有关部门指导全市交通运输行业安全生产和应急指挥、应急处置工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，承担全市交通战备工作。

(6) 指导全市交通运输行业体制改革；会同有关部门培育、管理交通基础设施建设、运输市场，维护全市交通运输行业的平等竞争秩序，引导交通运输行业优化、协调发展。

(7) 贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；组织实施交通行业科研项目和科技成果的推广应用；指导交通运输行业信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全市交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(8) 会同有关部门开展全市交通运输行业的法制宣传、行政复议和行政诉讼的应诉工作；受理行业投诉和监督工作。

(9) 参与交通运输行业开展区域性经济技术交流与合作工作。

(10) 完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

### **3. 项目主要内容**

根据库尔勒市财政局《关于下达巴财建(2021)112号2022年成品油税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护经费的通知》(库财文〔2022〕89号)的文件要求，下达补助资金147.0万元，主要用于库尔勒市农村公路的日常养护。项目主要内容为：挖除沥青

混凝土路面积  $\geq 5750$  平方米；修补沥青混凝土路面  $\geq 5750$  平方米；安装各类防护栏 98 根；安装标志牌 21 个；清理表土  $\geq 2130$  平方米；边坡防护与加固  $\geq 312$  米；培路肩  $\geq 76800$  平方米；画标线  $\geq 943$  平方米；校正标志标线  $\geq 265$  块。

#### 4. 项目资金情况

##### (1) 预算情况

该项目预算资金总额为 147.0 万元，资金来源为当年财政专项拨款。2022 年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护项目实际到位资金 147.0 万元，其中：当年财政资金 147.0 万元，其他资金 0 万元，资金到位率为 100%。

##### (2) 预算执行情况

截止 2022 年 12 月 31 日，该项目资金实际支出 147.0 万元，预算资金执行率 100%。项目资金主要用于维修破损路面，解决安全隐患。

#### 5. 项目的组织及管理

##### (1) 项目组织情况

本项目由库尔勒市交通局监督执行，为确保库尔勒市交通局 2022 年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护项目按时保质保量的完成，库尔勒市交通局特成立工作领导小组，组长由库尔勒市交通局局长李伏军担任，成员主要由库尔勒市交通局相关人员组成。

项目实施领导小组：

组 长： 李伏军（库尔勒市交通局局长）

副组长： 于军（库尔勒市交通局书记）

刘强（库尔勒市交通局副局长）

成 员： 张鑫（项目负责人）

罗丽华（会计）

项目实施单位：库尔勒市交通局。承担的主要职责为负责项目预算编制、项目监管、统筹协调等相关工作。

预算审批、资金拨付部门：库尔勒市财政局。负责对地区下发专项补贴资金的管理,做到单独建账、单独核算。并会同相关部门做好运费补贴的拨付工作，保障资金安全、发挥效益。

## （2）项目管理情况

该项目由库尔勒市交通局负责管理，为保证项目质量和项目的规范管理和顺利实施，首先严格按照《农村公路养护管理办法》、《新疆维吾尔自治区农村公路养护管理办法》、《新疆维吾尔自治区农村公路管理办法》《关于印发〈新疆维吾尔自治区农村公路养护工程管理办法〉的通知》新交规〔2021〕5号、《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》（国办发〔2019〕45号）、《中华人民共和国公路法》、《公路养护工程管理办法》等文件精神的要求，采取了多项管理措施：一是建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。二是层层落实责任。该单位根据项目的建设内容将责任落实至项目管理办公室，根据项目的情况将责任落实到具体人头。三是严格落实项目公开公示制度。项目的批复和资金分配由市财政局分别在库尔勒市人民政府门户网站上公开、公示，接受社会监督。四是加强协调与督查。该单位积极同相关部门加强沟通与协调，促进项目前期工作顺利推进，加快项目实施进度。同时，成立了检查组，定期和不定期对项目实施进行检查，督促实施方按时按质完成项目建设任务，确保项目

顺利推进。

### (3) 项目财务管理情况

根据《农村公路养护管理办法》、《新疆维吾尔自治区农村公路养护管理办法》、《新疆维吾尔自治区农村公路管理办法》《关于印发〈新疆维吾尔自治区农村公路养护工程管理办法〉的通知》新交规〔2021〕5号、《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》（国办发〔2019〕45号）、《中华人民共和国公路法》、《公路养护工程管理办法》等文件所规定的目标任务和资金扶持投向，对库尔勒市农村公路破损路面进行修补，项目严格落实预算执行管理制度，加强对资金的管理。项目预算资金管理实行专户储存、独立核算、专款专用，按预算资金管理要求，实行按项目阶段进度检查验收后拨付资金的办法，保证项目的质量和资金的合理使用。

项目预算资金由库尔勒市财政局拨付给库尔勒市交通局。资金的支付在项目验收、政府网站公示且无异议后，由市财政局国库将补助资金拨付给施工企业。资金具体的拨付管理活动如下图所示：




图 1-1 资金拨付流程图

## 6. 项目实施情况

库尔勒市交通运输局为项目主管单位，负责全市农村公路（含乡道和村道）养护管理工作的监督和指导和管理工作：负责编制农村公路年度养护资金补助计划，监督检查养护计划执行情况，做好监督管理和技术指导；负责项目实施的统筹管理，监督监管养护工作，具体到乡道、村道、桥梁和附属设施的养护维修和管理工作。

库尔勒市交通局负责日常巡检，在巡检中发现的问题及时记录，集中连片处理。通过政府采购网确定合适的施工企业进行施工作业。

截止 2022 年 12 月 31 日，该项目到位资金 147.0 万元，实际支出资金 147.0 万元。在库尔勒市交通局的统筹管理下，项目已全部按计划实施完毕。

### （二）绩效目标

#### 1. 总体目标

2022 年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护项目总补助资金为 147.0 万元，主要用于库尔勒市农村公路日常养护；通过项目实施，做到建养并重，不断改善公路通行条件和安全状况，逐步提升养护管理水平和公路服务水平，更好地方便群众出行和促进当地经济社会发展。

#### 2. 阶段性目标

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）的规定，结合项目相关信息，评级小组对原有项目年度目标进行完善后，将本年度目标细化分解为个性指标，与文件下发的共性指标共同构成该项目三级指标体系，经与项目单位沟通后，最终确定该项目个性指标如下：

##### （1）C 产出目标

**C1 数量目标:**

C11 “挖除沥青混凝土路面积”指标，预期指标值为 $\geq 5750$ 平方米；

C12 “修补沥青混凝土路面”指标，预期指标值为 $\geq 5750$ 平方米；

C13 “安装各类防护栏”指标，预期指标值为 98 根；

C14 “安装标志牌”指标，预期指标值为 21 个；

C15 “清理表土”指标，预期指标值为 $\geq 2130$ 平方米；

C16 “边坡防护与加固”指标，预期指标值为 $\geq 312$ 米；

C17 “培路肩”指标，预期指标值为 $\geq 76800$ 平方米；

C18 “画标线”指标，预期指标值为 $\geq 943$ 平方米；

C19 “校正标志标线”指标，预期指标值为 265 块。

**C2 质量目标:**

C21 “工程验收合格率”指标，预期指标值为 $\geq 95\%$ ；

**C3 时效目标:**

C31 “按期完成投资率”指标，预期指标值为 $\geq 95\%$ ；

**C4 成本指标:**

C41 “挖除沥青混凝土路面积成本”指标，预期指标值为 $\leq 2.89$ 元/平方米；

C42 “修补沥青混凝土路面成本”指标，预期指标值为 $\leq 222$ 元/平方米；

C43 “安装各类防护栏成本”指标，预期指标值为 $\leq 3.13$ 元/平方米；

C44 “安装标志牌成本”指标，预期指标值为 $\leq 1500$ 元/根；

C45 “清理表土成本”指标，预期指标值为 $\leq 15000$ 元/个；

C46 “边坡防护与加固成本”指标，预期指标值为 $\leq 12.65$ 元/平方米；

C47 “培路肩成本”指标，预期指标值为 $\leq 1151$ 元/米；

C48 “画标线成本”指标，预期指标值为 $\leq 55$ 元/平方米；

C49 “校正标志标线成本”指标，预期指标值为 $\leq 369$ 元/块。

## (2) 项目效益

### D1 经济效益指标：

未设置经济效益指标。

### D2 社会效益：

D21 “公路小修项目正常使用率”指标，预期指标值为 $\geq 95\%$ ；

D22 “公路小修项目沿线受益人数”指标，预期指标值为 $\geq 3000$ 人。

### D3 生态效益指标：

未设置生态效益指标。

### D4 可持续影响指标：

D41 “延长道路使用年限”指标，预期指标值为 $\geq 3$ 年。

## (3) 满意度目标

### D5 满意度指标：

D51 “沿线受益群众满意度”指标，预期指标值为 $\geq 95\%$ 。

## 二、绩效评价工作情况

### (一) 绩效评价目的

为全面了解库尔勒市交通局 2022 年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为



今后类似的项目的长效管理提供可行性参考建议。

通过对本项目财政资金的投入和执行情况进行评价，了解项目资金投入和管理状况，并进一步分析预算编制的合理性和资金使用规范性，以反映 2022 年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护项目整体组织管理及专项资金使用的真实情况，达到以点观面的目的。

通过对项目实施管理和相关制度措施的评价，分析项目管理有效性和实施管理水平，并进一步分析 2022 年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护项目管理过程中需要改进的地方。

通过对项目实施成效和成果产出的评价，分析绩效目标实现程度，并进一步剖析项目效果持续影响力等情况。

主要通过上述分析，从加强预算绩效管理的实际出发，对财政资金使用的效益性进行客观评价，为进一步强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置和提高公共服务水平提供借鉴参考。评价组对评价重点和要求作了进一步细化和分解，具体说明如下：

(1) 通过收集相关数据与文件及对库尔勒市交通局相关负责人进行访谈，了解项目政策依据、立项目的、决策过程等基本情况，反映项目实施的必要性和重要意义。关注项目的立项流程是否按照有关规定严格执行，反映项目的立项的规范性及项目实施内容的合理性。

(2) 通过对项目管理制度建设、项目计划完整性、操作流程、项目相关方内部组织协调情况的分析，反映项目管理制度是否健全、科学合理，操作流程是否规范，执行是否有效，监管是否到位。关注项目过程管理规范性情况。

(3) 通过对预算单位预算编制结构、内容的分析，反映预算编

制是否合理，是否体现项目资金使用的方向和重点；通过对资金合规性检查，反映项目的资金使用是否合规。

(4) 通过关注项目预期绩效目标的实现情况，反映项目主持单位的项目计划安排情况（含开题情况）和实际完成情况。关注项目年度总结中所提交的项目实际产出。

(5) 通过实地调研（数据采集）、访谈和满意度调查等，反映项目效益和成效情况（预期成效和实际成效）。

## **（二）绩效评价对象与内容**

本次评价的对象为库尔勒市交通局 2022 年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护项目。主要评价该项目的投入、产出及效益。通过了解、计算、分析、衡量项目决策、过程、产出、效益涉及的各项指标，客观公正地反映库尔勒市交通局 2022 年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护项目实际使用和产出的绩效状况。

## **（三）绩效评价原则**

依据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30 号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158 号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189 号）、《农村公路养护管理办法》、《新疆维吾尔自治区农村公路养护管理办法》、《新疆维吾尔自治区农村公路管理办法》《关于印发〈新疆维吾尔自治区农村公路养护工程管理办法〉的通知》新交规〔2021〕5 号、《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》（国办发〔2019〕45 号）、库尔勒市财政局《关于下达巴

财建(2021)112号2022年成品油税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护经费的通知》(库财文〔2022〕89号)系列文件的要求,本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则,按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径,结合库尔勒市交通局2022年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护项目实际开展情况,总结经验做法,反思项目实施和管理中的问题,以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

具体应该遵循以下原则:

(1) 科学公正、规范原则。绩效评价应当运用科学合理的方法,按照规范的程序,对项目绩效进行客观、公正的反映,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。绩效评价报告应当简明扼要,除了对绩效评价的过程、结果描述外,还应总结经验,指出问题,并就共性问题提出可操作性改进建议。

(2) 绩效相关原则。绩效评价针对具体投入及其产出绩效进行,评价结果清晰反映了支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(3) 公正公开、透明原则。绩效评价结果应当符合真实、客观、公正的要求,依法依规公开,并自觉接受社会监督。

根据以上原则,绩效评价遵循以下要求:

(1) 在数据采集时,采取客观数据,主管部门审查、社会中介组织复查,与问卷调查相结合的形式,以保证各项指标的真实性。

(2) 保证评价结果真实性、公开性,提高评价报告的公信力。

(3) 绩效评价报告应当简明扼要,除了对绩效评价的过程、结果描述外,同时总结项目开展经验,指出问题,并就共性问题提出可操作性的改进建议。

#### **（四）绩效评价方法**

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际项目经验的情况下，评价小组运用定量和定性分析相结合的方法，综合运用比较法、因素分析法、成本效益法、公众评判等方法进行项目实施的绩效评价。评价方法详细应用情况如下：

（1）项目决策类指标，主要采取相关政策文件、工作计划、预算文件的核查核对，收集与项目有关的政策文件作为评价证据。

（2）项目管理类指标评价标准一般依据国家、地方的财务制度、规范标准以及项目管理制度；评价方式主要采用比较法、因素分析法，采取相关财务数据、管理文件的核查核对。

（3）产出与效果类指标，主要采用基础表填报、审查案卷方式，获取项目实施过程中、实施完成后相关指标的实际数值，通过编制评价工作基础底稿方式归纳运用相关证据。

（4）项目社会评价类指标，主要采用问卷调查方法和访谈调查方法，分别听取项目各方负责人对项目的评价，编制问卷调查统计报告与访谈会议纪要，作为评价证据。

#### **（五）评价标准**

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。计划标准，指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。行业标准，指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。历史标准，指参照历史数据制定的评价标准。为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。本次绩效评价采用的标准如下：

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》

（中发〔2018〕34号）；

（3）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（4）自治区党委、自治区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）；

（5）自治区财政厅《全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）；

（6）自治区财政厅《关于印发〈自治区财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕189号）；

（7）《关于印发〈自治区财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法〉的通知》（新财预字〔2016〕113号）；

（8）《关于印发〈自治区本级部门预算绩效目标管理暂行办法〉》（新财预〔2018〕21号）；

（9）《关于下达巴财建(2021)112号2022年成品油税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护经费的通知》（库财文〔2022〕89号）；

（10）《中华人民共和国公路法》；

（11）《公路养护工程管理办法》；

（12）《农村公路养护管理办法》；

（13）《新疆维吾尔自治区农村公路养护管理办法》；

（14）《新疆维吾尔自治区农村公路管理办法》；

（15）《关于印发〈新疆维吾尔自治区农村公路养护工程管理办法〉的通知》新交规〔2021〕5号；

（16）《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》（国办发〔2019〕45号）；

(17) 项目单位提供的其他佐证材料等。

## (六) 评价指标体系

### 1. 评价指标体系的确定

评价指标体系是建立财政支出评价的载体，财政支出效益必须通过评价指标予以体现。科学、完整的评价指标体系是取得正确评价结果的先决条件，因而指标体系的设计应体现完整性、科学性、易操作性等特点，坚持经济性、效率性和有效性兼顾的原则，按照评价目标和财政支出范围分层设置。

绩效评价体系是开展绩效评价的核心。绩效评价体系包括评价准则、关键评价问题、评价指标、证据、证据来源、证据收集方法等。参考自治区项目绩效相关指标内容，结合项目实际特点，在我公司与项目主管部门沟通基础上进一步细化而成，各项指标根据项目的具体类别，结合项目特点，在共性指标体系三级框架下，设计一至三级指标及其权重，评价内容包括决策（A）、过程（B）、产出（C）和效果（D）四个方面。其中决策类、过程类指标按照一般绩效评价指标体系中的共性指标进行设置，具体指标设置详见表 2-1；产出类、效益类则根据项目的具体情况进行了个性化设置，具体指标设置详见表 2-2。

表 2-1 绩效评价共性指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准
A 决策 (20分)	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	4	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（1分） ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（1分） ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（1分） ④项目是否属于公共财政支持范围（1分）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准
	A2 绩效 目标	A12 立项程序 规范性	3	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（1分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估。（1分）
		A21 绩效目标 合理性	3	评价要点： ①项目是否有绩效目标；（1分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（1分） ③是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分）
		A22 绩效指标 明确性	4	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（2分）
	A3 资金 投入	A31 预算编制 科学性	3	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证；（1分） ②预算内容与项目内容是否匹配；（1分） ③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（1分）
		A32 资金分配 合理性	3	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分；（1.5分） ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1.5分）
	B 过程 （ 20 分）	B1 资金 管理	B11 资金到位 率	4
B12 预算执行 率			4	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。
B13 资金使用 合规性			4	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分）
B2 组织 实施		B21 管理制度 健全性	4	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（2分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）
		B22 制度执行 有效性	4	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（2分）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准
				②项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1分） ③项目立项依据、实施方案、财务信息等资料是否齐全并及时归档。（1分）

表 2-2 绩效评价个性指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准
C 产出 (30分)	C1 数量指标	C11 挖除沥青混凝土路面积	1	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际得分=权重×实际完成率
		C12 修补沥青混凝土路面	1	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际得分=权重×实际完成率
		C13 安装各类防护栏	1	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际得分=权重×实际完成率
		C14 安装标志牌	1	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际得分=权重×实际完成率
		C15 清理表土	1	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际得分=权重×实际完成率
		C16 边坡防护与加固	1	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际得分=权重×实际完成率
		C17 培路肩	1	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际得分=权重×实际完成率
		C18 画标线	1	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际得分=权重×实际完成率
		C19 校正标志标线	1	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际得分=权重×实际完成率
	C2 质量指标	C21 工程验收合格率	6	实际完成率=(实际支出数/计划支出数)×100%。实际得分=权重×实际完成率
	C3 时效指标	C31 按期完成投资率	6	项目是否在规定时限前完成。
	C4 成本指标	C41 挖除沥青混凝土路面积成本	1	实际完成率=(实际支出数/计划支出数)×100%。实际得分=权重×实际完成率
		C42 修补沥青混凝土路面成本	1	实际完成率=(实际支出数/计划支出数)×100%。实际得分=权重×实际完成率
		C43 安装各类防护栏成本	1	实际完成率=(实际支出数/计划支出数)×100%。实际得分=权重×实际完成率
		C44 安装标志牌成本	1	实际完成率=(实际支出数/计划支出数)×100%。实际得分=权重×实际完成率
		C45 清理表土成本	1	实际完成率=(实际支出数/计划支出数)×100%。实际得分=权重×实际完成率



一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准
		C46 边坡防护与加固成本	1	实际完成率=(实际支出数/计划支出数)×100%。实际得分=权重×实际完成率
		C47 培路肩成本	1	实际完成率=(实际支出数/计划支出数)×100%。实际得分=权重×实际完成率
		C48 画标线成本	1	实际完成率=(实际支出数/计划支出数)×100%。实际得分=权重×实际完成率
		C49 校正标志标线成本	1	实际完成率=(实际支出数/计划支出数)×100%。实际得分=权重×实际完成率
D 效益 (30分)	D1 经济效益指标			
	D2 社会效益指标	D21 公路小修项目正常使用率	5	实际完成率=(实际支出数/计划支出数)×100%。实际得分=权重×实际完成率
		D22 公路小修项目沿线受益人数	5	实际完成率=(实际支出数/计划支出数)×100%。实际得分=权重×实际完成率
	D3 生态效益指标			
	D4 可持续影响指标	D41 延长道路使用年限	5	预期指标值为≥3年。完成率100%，得满分。
	D5 服务对象满意度指标	D51 沿线受益群众满意度	15	因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人的满意度。

## 2. 确定权重

结合项目特点，经项目评审小组讨论，确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20%，项目过程权重值占20%，项目产出权重值占30%，项目效益权重值占30%。

## 3. 确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准、历史标准、经验标准等确定此次绩效评价标准值。

## 4. 绩效评价总分

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90分(含)-100分为优、80分(含)-90分为良、60分(含)-80分为中、60分以

下为差。

表 2-3 绩效评价结果分类

评价积分结果	评价结果级别
90分~100分	优
80分~90分	良
60分~80分	中
60分以下	差

### （七）绩效评价工作过程

为了提高财政资金分配的科学性、有效性，加强财政专项资金管理，提高支出效益，整个评价工作分以下几个阶段进行：

#### 1.成立评价小组（2023年6月25日—2023年7月1日）

评价小组成员的选择主要依据其绩效评价知识、组织协调能力以及沟通技能等方面确定。评价小组应具备以下能力：（1）绩效评价知识和技能：具有成功开展绩效评价所需的知识、技能和经验。（2）沟通能力：具有良好的沟通能力，能与利益相关者进行友好沟通，促进利益相关者参与绩效评价并提供必要协助。（3）组织协调能力：具有良好的组织协调能力，包括组织和调动各种资源、协调评价中不同任务的进展、控制评价任务在规定的时间内完成。（4）项目实施领域知识：要熟悉项目领域背景、发展状况、相关政策、专业知识等。

在综合各方面因素的情况，绩效评价小组的具体构成情况如下表所示：

表2-4 绩效评价小组构成情况

序号	姓名	执业资格/职称/职务
----	----	------------

1	王晓琨	库尔勒市交通局党组书记
2	赵宇翔	库尔勒市交通局项目负责人
3	刘 疆	副教授
4	彭 利	副教授
5	王 艳	副教授
6	王 宾	讲 师

## 2. 制定绩效评价方案（2023年7月1日—2023年7月2日）

在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，项目小组结合财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》等文件，结合项目的实际情况，根据自治区项目绩效评价指标体系，制定了绩效评价方案。之后，评价小组收集了项目立项文件、项目预算资金材料、项目工作总结，完成了项目基础信息表。项目小组成员根据了解的项目资料设计绩效评价指标体系初稿与项目管理部门沟通，同时确定各项证据的收集方法，形成绩效评价框架，指导具体的绩效评价工作。项目小组负责人对绩效评价的工作任务进行分解，设计座谈会提纲、资料清单和相关表格，最终形成完整的绩效评价工作方案，指导项目小组按相同标准、步骤规范化进行绩效评价活动。

## 3. 组织实施过程内容（2023年7月3日—2023年7月4日）

按照绩效评价规范要求，绩效评价工作小组在搜集准备了有关资料，对所有资料进行核实、验证。通过案卷研究、实地调研、集中座

谈、随机抽样等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。

#### **4.绩效评价分析阶段（2023年7月5日—2023年7月8日）**

经过对收集到的资料、调查问卷统计结果进行比对和交叉验证后，确定用于继续分析和评价的证据，采用变化分析，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，最终确认评价结果。在现场工作结束前，由项目实施单位对绩效评价小组的工作开展情况进行认定。

在绩效评价指标内，根据项目实施的实际情况，选择相应的评估指标，对收集到的资料及数据进行具体分析，将分析结果与预算标准、指标体系、项目管理制度、财务资金管理制度等资料进行比对，计算各种评价指标，初步确定项目绩效的评价结果。

#### **5.绩效评价汇总阶段（2023年7月9日—2023年7月11日）**

对初步确定项目绩效的评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，撰写项目绩效评价报告初稿，经评审副组长审核后再由评审组长复核。

#### **6.利益相关方反馈（2023年7月12日—2023年7月13日）**

向委托方提交项目绩效评价报告初稿，项目管理部门及其他利益相关方就报告初稿提出相关修改意见。

#### **7.提交评价报告终稿（2023年7月14日—2023年7月15日）**

根据利益相关方反馈的内容进行核对与修改，向委托方提交正式的绩效评价报告。

### 三、评价结论和绩效分析

#### （一）项目总体评价结论

库尔勒市交通局 2022 年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护项目实施过程中严格按自治区及地区有关项目管理和经费管理规定执行，合理控制成本、使用资金。项目单位领导团结一致，群策群力，明确项目执行计划、考核指标等事项，严格按照相关的管理制度和办法，组织人力、物力完成项目各阶段的任务，项目效果达到预期目标。库尔勒市 2022 年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护项目共设置绩效目标 24 个，实现目标 24 个，完成率 100%；项目全年预算资金数为 147.0 万元，实际全年执行数为 147.0 万元，资金执行率为 100%。

2022 年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护项目的实施，通过农村公路日常养护，做到建养并重，不断改善了公路通行条件和安全状况，逐步提升了养护管理水平和公路服务水平，更好地方便了群众出行和促进当地经济社会发展，助力地方乡村振兴。

#### （二）项目评价结果

经过综合评定，本项目基本完成既定的各项目标，项目总体评分为 93.5 分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为 20 分，得分为 17.5 分，得分率为 87.5%。项目过程类指标权重为 20 分，得分为 18 分，得分率为 90%。项目产出类指标权重为 30 分，得分为 28 分，得分率为 93.3%。项目效益类指标权重为 30 分，得分为 30 分，得分率为 100%。各指标得分情况见表 3-1。

表 3-1 绩效评价结果分类

评价指标	权重	评级分值	本项目得分	得分率
------	----	------	-------	-----

评价指标	权重	评级分值	本项目得分	得分率
项目决策 (A)	20%	20	17.5	87.5%
项目过程 (B)	20%	20	18	90%
项目产出 (C)	30%	30	29	93.3%
项目效益 (D)	30%	30	30	100%
综合绩效	100%	100	93.5	93.5%

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策分析

项目决策分析主要是对项目立项、绩效目标及资金投入 3 个二级指标和 6 个三级指标进行分析。权重分 20 分，实际得分 17.5 分，得分率 87.5%。各指标得分情况见表 4-1。

表 4-1 项目决策指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	完成情况	得分
A 决策 (20分)	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	4	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（1分） ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（1分） ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（1分） ④项目是否属于公共财政支持范围（1分）	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围。	4
		A12 立项程序规范性	3	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（1分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估（1分）	项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估。缺少实施方案扣1分	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	完成情况	得分
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	3	评价要点： ①项目是否有绩效目标；（1分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（1分） ③是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分）	项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；与预算确定的项目投资额相匹配。	3
		A22 绩效指标明确性	4	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（2分）	项目绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现。但绩效指标设置不合理，故扣1.5分。	2.5
	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	3	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证；（1分） ②预算内容与项目内容是否匹配；（1分） ③预算确定的项目投资额是否和工作任务相匹配。（1分）	预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算确定的项目投资额与工作任务基本匹配，预算精准度不够。	3
		A32 资金分配合理性	3	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分；（1.5分） ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1.5分）	预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。	3
合计			20			17.5

## 1.A1 项目立项分析

### (1) A11 立项依据充分性

①项目立项依据是《农村公路养护管理办法》、《新疆维吾尔自治区农村公路养护管理办法》、《新疆维吾尔自治区农村公路管理办法》《关于印发〈新疆维吾尔自治区农村公路养护工程管理办法〉的通知》新交规〔2021〕5号、《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》（国办发〔2019〕45号）、《中华人民共和国公路法》、《公路养护工程管理办法》、库尔勒市财政局《关于下达巴财建(2021)112号2022年成品油税费改革转移支付资金预算用于

农村公路日常养护经费的通知》（库财文〔2022〕89号）等文件精神，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。

②项目立项依据《农村公路养护管理办法》、《新疆维吾尔自治区农村公路养护管理办法》、《新疆维吾尔自治区农村公路管理办法》《关于印发〈新疆维吾尔自治区农村公路养护工程管理办法〉的通知》新交规〔2021〕5号、《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》（国办发〔2019〕45号）、《中华人民共和国公路法》、《公路养护工程管理办法》、库尔勒市财政局《关于下达巴财建(2021)112号2022年成品油税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护经费的通知》（库财文〔2022〕89号）文件精神，符合行业发展规划和政策要求。

③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。库尔勒市交通局，其主要职能职责为：（1）贯彻执行国家、自治区交通运输行业法律法规和方针政策，起草有关地方性法规和规章草案；（2）负责市辖区农村公路及专用公路的监督指导工作；负责全市城乡交通基础设施建设项目的行政监督；负责筹措交通建设资金并监督使用；指导交通基础设施和重要设施管理和维护。组织协调交通运输工程建设、工程质量和安全生产监督管理及有关人员资质管理工作；（3）承担全市交通运输市场监管、客运站场设施规划；负责指导全市客货运输、城乡公共客运、出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定交通运输行业价格；对行业服务质量进行监督和检查，维护全市交通运输行业秩序。负责交通运输行业信用体系建设；（4）会同有关部门指导全市交通运输行业安全生产和应急指挥、应急处置工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，承担全市交通战备工作。



④根据库尔勒市财政局《关于下达巴财建(2021)112号2022年成品油税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护经费的通知》(库财文〔2022〕89号),属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则。

⑤经查证,项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

综上,上述1项指标满分共计4分,得分4分。

## **(2) A12 立项程序规范性**

工作小组查阅项目申报文件后,认为:

①项目按照规定的程序申请设立,项目报库尔勒市交通局党组会议研究讨论通过;

②审批文件、材料符合相关要求;以相关法律、法规、规章以及财政部有关文件等为依据,并收集足够的相关文件及资料,通过现场调研为评估结论提供充分的依据支持;

③该项目为日常管护类项目,缺少实施方案,扣1分。

综上,上述1项指标满分共计3分,得分2分。

## **2.A2 绩效目标分析**

### **(1) A21 绩效目标合理性**

项目单位将项目绩效目标细化分解为具体的年度绩效指标,项目申请、设立的论证充分,项目设计、实施方案合理,项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,与预算确定的项目投资额相匹配。

综上,上述1项指标满分共计3分,得分3分。

### **(2) A22 绩效指标明确性**

通过查阅文件资料,项目实施有明确的年度目标,且将绩效目标细化为一级指标3个,二级指标7个,三级指标24个,项目绩效目

标有具体的绩效指标，绝大部分指标可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

但在分解总体绩效目标中，数量指标“挖除沥青混凝土路面积”和“修补沥青混凝土路面”可以合并为同一个数量指标，同理后面的成本指标；质量指标“按期完成投资率”不能较好的反映该项目的完成质量，指标设置不合理。故扣 1.5 分。

综上，上述 1 项指标满分共计 4 分，得分 2.5 分。

### 3.A3 资金投入分析

#### (1) A31 预算编制科学性

预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配。依据库尔勒市财政局《关于下达巴财建(2021)112 号 2022 年成品油税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护经费的通知》（库财文〔2022〕89 号）等文件精神，库尔勒市交通局 2022 年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护项目预算金额为 147.0 万元，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。

综上，上述 1 项指标满分共计 3 分，得分 3 分。

#### (2) A32 资金分配合理性

根据库尔勒市财政局《关于下达巴财建(2021)112 号 2022 年成品油税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护经费的通知》（库财文〔2022〕89 号）文件要求，据实际统计情况审定，因此预算资金分配依据充足合理，与项目单位实际相适应。

综上，上述 1 项指标满分共计 3 分，得分 3 分。

### (二) 项目过程分析

项目过程分析主要对资金管理和组织实施 2 个二级指标和 5 个三级指标进行分析。权重分 20 分，实际得分 18 分，得分率 90%。各指标得分情况见表 4-2。

表 4-2 项目过程指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	完成情况	得分
B 过程 (20 分)	B1 资金管理	B11 资金到位率	4	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。	资金到位率 100%。	4
		B12 预算执行率	4	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。	预算执行率 100%。	4
		B13 资金使用合规性	4	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分）	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途；不存在存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4
	B2 组织实施	B21 管理制度健全性	4	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（2分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）	已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规。但管理制度不够规范、完善。	2
		B22 制度执行有效性	4	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（2分） ②项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1分） ③项目立项依据、实施方案、财务信息等资料是否齐全并及时归档。（1分）	遵守相关法律法规和相关管理规定；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。项目立项依据、实施方案、财务信息等资料齐全并及时归档。	4
合计			20			18

## 1. B1 资金管理分析

### (1) B11 资金到位率

根据库尔勒市财政局《关于下达巴财建(2021)112号2022年成品油税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护经费的通知》(库财文〔2022〕89号)资料显示,项目预算金额147.0万元。经查证《资金拨款申请表》,《财政资金直接支付申请书》等资料,证明实际到位资金147.0万元,资金到位率100%。

综上,上述1项指标满分共计4分,得分4分。

## **(2) B12 预算执行率**

库尔勒市交通局 2022 年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护项目预算金额为 147.0 万元，项目预算资金按照补助资金分配方案均全部执行完毕，根据库尔勒市国库支付系统及项目单位财务报表及明细账实际支出 147.0 万元，项目预算执行率 100%。

综上，上述 1 项指标满分共计 4 分，得分 4 分。

## **(3) B13 资金使用合规性**

经查证，项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。根据《财政直接支付申请书》、《财政直接支付凭证》、《记账凭证》等资料显示，该项目资金审批流程经库尔勒市领导、财政局主管归口业务科室、财政局领导审核后拨付，有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

综上，上述 1 项指标满分共计 4 分，得分 4 分。

## **2.B2 组织实施分析**

### **(1) B21 管理制度健全性**

项目单位遵照《中华人民共和国预算法》、中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、自治区党委、自治区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30 号）、自治区财政厅《全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158 号）等文件的规定，制定了相应的收支审批制度、内部稽核制度、内部控制制度、预算管理制度等制度，财务管理制度建立健全，以保证项目的顺利进行。财务和业务管理制度合法、合规。但管理制度不够规范、完善，故扣 2 分。

综上，上述 1 项指标满分共计 4 分，得分 2 分。

### **(2) B22 制度执行有效性**

经查阅项目资料，项目的相关付款申请、管理制度、付款依据等保存基本完整健全，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

项目单位按照《中华人民共和国预算法》、《关于印发〈自治区财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2016〕113号）、《新疆维吾尔自治区农村公路管理办法》《关于印发〈新疆维吾尔自治区农村公路养护工程管理办法〉的通知》新交规〔2021〕5号、《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》（国办发〔2019〕45号）、《公路养护工程管理办法》、库尔勒市财政局《关于下达巴财建(2021)112号2022年成品油税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护经费的通知》（库财文〔2022〕89号）等文件要求，加强对项目资金的预算执行及日常监督管理，确保每个项目按照规定的用途实施。资金拨付坚持按项目、预算、进度、指定用途拨款，确保财政专项资金规范使用。

综上，上述1项指标满分共计4分，得分4分。

### （三）项目产出分析

项目产出情况是对产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标和6个三级指标进行分析。权重分30分，实际得分28分，得分率93.3%。各指标得分情况见表4-3。

表4-3 项目产出指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	权重	得分
C 产出 (30分)	C1 产出数量 (9分)	C11 挖除沥青混凝土路面积	≥5750 平方米	1	1
		C12 修补沥青混凝土路面	≥5750 平方米	1	1
		C13 安装各类防护栏	98 根	1	1
		C14 安装标志牌	21 个	1	1
		C15 清理表土	≥2130 平方米	1	1

		C16 边坡防护与加固	≥312 米	1	1
		C17 培路肩	≥76800 平方米	1	1
		C18 画标线	≥943 平方米	1	1
		C19 校正标志标线	265 块	1	1
	C2 产出质量 (6分)	C21 工程验收合格率	≥95%	6	6
	C3 产出时效 (6分)	C31 按期完成投资率	≥95%	6	4
	C4 产出成本 (9分)	C41 挖除沥青混凝土路面积成本	≤2.89 元/平方米	1	1
		C42 修补沥青混凝土路面成本	≤222 元/平方米	1	1
		C43 安装各类防护栏成本	≤3.13 元/平方米	1	1
		C44 安装标志牌成本	≤1500 元/根	1	1
		C45 清理表土成本	≤15000 元/个	1	1
		C46 边坡防护与加固成本	≤12.65 元/平方米	1	1
		C47 培路肩成本	≤1151 元/米	1	1
		C48 画标线成本	≤55 元/平方米	1	1
		C49 校正标志标线成本	≤369 元/块	1	1
合计				30	28

## 1、C1 产出数量

### (1) “C11 挖除沥青混凝土路面积” 指标

通过评价组实地调查，截止 2022 年 12 月 31 日，挖除沥青混凝土路面积 5750 平方米，实际完成率为 100%。

该指标评分为 1 分，经评价，该指标得分 1 分。

### (2) “C12 修补沥青混凝土路面” 指标

通过评价组实地调查，截止 2022 年 12 月 31 日，修补沥青混凝土路面 5750 平方米，实际完成率为 100%。

该指标评分为 1 分，经评价，该指标得分 1 分。

### **(3) “C13 安装各类防护栏”指标**

通过评价组实地调查，截止 2022 年 12 月 31 日，安装各类防护栏 98 根，实际完成率 100%。

该指标评分为 1 分，经评价，该指标得分 1 分。

### **(4) “C14 安装标志牌”指标**

通过评价组实地调查，截止 2022 年 12 月 31 日，安装标志牌 21 个，实际完成率 100%。

该指标评分为 1 分，经评价，该指标得分 1 分。

### **(5) “C15 清理表土”指标**

通过评价组实地调查，截止 2022 年 12 月 31 日，清理表土 2130 平方米，实际完成率 100%。

该指标评分为 1 分，经评价，该指标得分 1 分。

### **(6) “C16 边坡防护与加固”指标**

通过评价组实地调查，截止 2022 年 12 月 31 日，边坡防护与加固 312 米，实际完成率 100%。

该指标评分为 1 分，经评价，该指标得分 1 分。

### **(7) “C17 培路肩”指标**

通过评价组实地调查，截止 2022 年 12 月 31 日，培路肩 76800 平方米，实际完成率 100%。

该指标评分为 1 分，经评价，该指标得分 1 分。

### **(8) “C18 画标线”指标**

通过评价组实地调查，截止 2022 年 12 月 31 日，画标线 943 平方米，实际完成率 100%。

该指标评分为 1 分，经评价，该指标得分 1 分。

### **(9) “C19 校正标志标线” 指标**

通过评价组实地调查，截止 2022 年 12 月 31 日，校正标志标线 265 块，实际完成率 100%。

该指标评分为 1 分，经评价，该指标得分 1 分。

### **2.C2 产出质量分析**

#### **“C21 工程验收合格率” 指标**

通过评价组实地调查，截止 2022 年 12 月 31 日，所有项目均通过验收，实际完成率 100%。

该指标评分为 6 分，经评价，该指标得分 6 分。

### **3.C3 产出时效分析**

#### **“C31 按期完成投资率” 指标**

通过评价组实地调查，截止 2022 年 12 月 31 日，该项目补助资金已经全部发放到位，实际完成率 100%。指标设置不合理，故扣 2 分。

该指标评分为 6 分，经评价，该指标得分 4 分。

### **4. C4 产出成本分析**

#### **(1) “C41 挖除沥青混凝土路面积成本” 指标**

“挖除沥青混凝土路面积成本” 指标预期指标值 $\leq 2.89$  元/平方米，经翻阅项目实施单位提供的财政支付凭证，实际挖除沥青混凝土路面积成本为 2.89 元/平方米，实际完成率 100%。

该指标评分为 1 分，经评价，该指标得分 1 分。

#### **(2) “C42 修补沥青混凝土路面成本” 指标**

“修补沥青混凝土路面成本” 指标预期指标值 $\leq 222$  元/平方米，经翻阅项目实施单位提供的财政支付凭证，实际修补沥青混凝土路面成本为 222 元/平方米，实际完成率 100%。

该指标评分为 1 分，经评价，该指标得分 1 分。

#### **(3) “C43 安装各类防护栏成本” 指标**



“安装各类防护栏成本”指标预期指标值 $\leq 3.13$ 元/平方米，经翻阅项目实施单位提供的财政支付凭证，实际安装各类防护栏成本为3.13元/平方米，实际完成率100%。

该指标评分为1分，经评价，该指标得分1分。

#### **(4) “C44 安装标志牌成本”指标**

“安装标志牌成本”指标预期指标值 $\leq 1500$ 元/根，经翻阅项目实施单位提供的财政支付凭证，实际安装标志牌成本为1500元/根，实际完成率100%。

该指标评分为1分，经评价，该指标得分1分。

#### **(5) “C45 清理表土成本”指标**

“清理表土成本”指标预期指标值 $\leq 15000$ 元/个，经翻阅项目实施单位提供的财政支付凭证，实际清理表土成本为15000元/个，实际完成率100%。

该指标评分为1分，经评价，该指标得分1分。

#### **(6) “C46 边坡防护与加固成本”指标**

“边坡防护与加固成本”指标预期指标值 $\leq 12.65$ 元/平方米，经翻阅项目实施单位提供的财政支付凭证，实际边坡防护与加固成本为12.65元/平方米，实际完成率100%。

该指标评分为1分，经评价，该指标得分1分。

#### **(7) “C47 培路肩成本”指标**

“培路肩成本”指标预期指标值 $\leq 1151$ 元/米，经翻阅项目实施单位提供的财政支付凭证，实际培路肩成本为1151元/米，实际完成率100%。

该指标评分为1分，经评价，该指标得分1分。

#### **(8) “C48 画标线成本”指标**

“画标线成本”指标预期指标值 $\leq 55$ 元/平方米，经翻阅项目实施单位提供的财政支付凭证，实际画标线成本为55元/平方米，实际

完成率 100%。

该指标评分为 1 分，经评价，该指标得分 1 分。

#### (9) “C49 校正标志标线成本” 指标

“校正标志标线成本” 指标预期指标值  $\leq 369$  元/块，经翻阅项目实施单位提供的财政支付凭证，实际校正标志标线成本为 369 元/块，实际完成率 100%。

该指标评分为 1 分，经评价，该指标得分 1 分。

#### (四) 项目效益分析

项目效益是对项目实施效益及满意度进行分析，项目效益类指标由 5 个二级指标和 5 个三级指标构成权重分 30 分，实际得分 30 分，得分率 100%。各指标得分情况见表 4-4。

表 4-4 项目效益指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	权重	得分
D 效益 (30 分)	D1 经济效益指标				
	D2 社会效益指标 (10 分)	D21 公路小修项目正常使用率	$\geq 95\%$	5	5
		D22 公路小修项目沿线受益人数	$\geq 3000$ 人	5	5
	D3 生态效益指标				
	D4 可持续影响指标 (5 分)	D41 延长道路使用年限	$\geq 3$ 年	5	5
	D5 服务对象满意度 (15 分)	D51 沿线受益群众满意度	$\geq 95\%$	15	15
合计				30	30

##### 1. D1 经济效益指标

项目未设置经济效益指标。

##### 2. D2 社会效益指标

###### (1) “D21 公路小修项目正常使用率” 指标

项目设置社会效益指标为“公路小修项目正常使用率”  $\geq 95\%$ ，经查阅，通过项目实施，公路小修项目正常使用率达到 95%。项目社

社会效益指标达成年度指标。

该指标满分为 5 分，根据评分标准得分 5 分。

### **(2) “D22 公路小修项目沿线受益人数” 指标**

项目设置社会效益指标“公路小修项目沿线受益人数”，指标值为 $\geq 3000$ 人，通过项目实施，保障公路正常使用，为公路周边群众生活、出行提供便利，受益群众 3000 人以上。项目社会效益指标达成年度指标。

该指标满分为 5 分，根据评分标准得分 5 分。

### **3.D3 生态效益指标**

项目未设置生态效益指标。

### **4.D4 可持续影响指标**

#### **“D41 延长道路使用年限” 指标**

项目设置可持续影响指标“延长道路使用年限” $\geq 3$ 年。项目实施后，延长道路使用寿命大于等于 3 年。

该指标满分为 5 分，根据评分标准得分 5 分。

### **5. D5 服务对象满意度**

#### **“D51 沿线受益群众满意度” 指标**

根据《库尔勒市交通局 2022 年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护项目满意度调查问卷》回收的有效调查问卷的分析结果，受益群众满意度非常高，满意度达到 97.5%，达到预期设定目标。

该指标满分为 15 分，根据评分标准得分 15 分。

综上，上述 4 项指标满分共计 30 分，得分 30 分。

## **五、主要经验、存在的问题和建议**

### **(一) 主要经验及做法**

#### **1. 领导高度重视**

主要领导亲自抓，并予以充分的人力、财力保障。责任落实到位：

将各项目工作列入年度干部绩效考核实施方案，将各项目工作落实到具体科室、具体岗位、具体个人。

## **2. 合理合规使用经费**

根据项目业务流程，参考历年经费使用情况，认真测算各阶段所需经费，确保当前项目实施经费充足。在经费使用方面，严格执行经费使用管理制度，厉行节约，专款专用，对每笔经费使用情况建立监督机制，确保经费使用合理合规。

## **3. 严格按照项目管理要求开展项目**

该项目始终以中央和自治区有关工作要求为依据来开展各项工作任务，严格按照项目管理要求来开展各项工作任务，不管是在工作规划、工作方案还是经费使用等方面，都做到按规矩办事、按计划实施，确保了项目目标的实现和超预期效果。

## **4. 项目组织管理机构健全**

项目实施前，根据实施方案及工作计划建立健全项目组织管理机构，制定管理制度，明确分工，落实责任。提出合理的实施期限和进度方案，形成完整有效的项目质量保证体系，科学组织实施过程中各阶段的工作任务，按项目实施进度安排资金，为项目顺利开展提供有力保障。

### **(二) 存在的问题**

#### **1. 部分绩效指标设置不合理**

绩效指标目标值的设定有待进一步合理化，但在分解总体绩效目标中，数量指标“挖除沥青混凝土路面积”和“修补沥青混凝土路面”可以合并为同一个数量指标，同理后面的成本指标；质量指标“按期完成投资率”不能较好的反映该项目的完成质量，指标设置不合理。

#### **2. 项目管理制度不完善**

项目相关单位有相应的项目管理制度和规范，但管理制度不完善，没有细化，缺少项目管理流程。

### **（三）建议和改进措施**

#### **1. 强化绩效目标管理，提高绩效指标值的合理性**

强化绩效目标管理是当前预算绩效管理改革的重要环节，建议以后年度参照《关于印发〈自治区本级部门预算绩效目标管理暂行办法〉》（新财预〔2018〕21号）要求的绩效目标编制要求、方法等，夯实绩效目标管理，绩效目标申报环节要参考历史数据、并结合实际情况合理制定绩效指标值，充分调动相关人员积极性。

#### **2. 规范项目立项程序**

项目备案与立项是项目启动的必要环节，是规范项目信息管理，避免项目冲突，控制项目前期费用，启动项目工作的重要措施，从任何来源的各类项目信息均应进行备案，项目信息根据备案后跟踪和进展的情况确定是否立项，项目备案后方可开展项目地前期调研客户接触工作，并可以开始使用少量预算内的前期费用，经调查研究确认项目真正可行后，进行项目立项后方可开展项目的实质性工作和使用相关项目费用。

#### **3. 进一步提高绩效管理水平**

加强与财政部门的紧密配合，开展好项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

## **六、其他需说明的问题**

### **（一）关于评价责任的说明**

项目单位的责任是提供与形成本项目绩效自评报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。我们的评价是依据《财政支出（项目支出）绩效评价操作指引（试行）》进行的，选择的绩效评价程序取决于评估人员的判断，项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价小组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，

结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。

## **(二) 提示报告使用者注意事项的说明**

(1) 我单位与委托评价单位和项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

(2) 本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。

附件 1 项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	完成情况	得分
A 决策 (20 分)	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	4	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（1分） ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（1分） ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（1分） ④项目是否属于公共财政支持范围（1分）	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围。	4
		A12 立项程序规范性	3	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（1分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估。（1分）	项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估。缺少实施方案扣1分。	2
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	3	评价要点： ①项目是否有绩效目标；（1分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（1分） ③是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分）	项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；与预算确定的项目投资相匹配。	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	完成情况	得分
		A22 绩效指标明确性	4	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（2分）	项目绩效目标有具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现。但绩效指标设置不合理，故扣1.5分。	2.5
	A3 资金投入	A31 预算编制科学	3	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证；（1分） ②预算内容与项目内容是否匹配；（1分） ③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（1分）	预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。	3
		A32 资金分配合理性	3	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分；（1.5分） ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1.5分）	预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。	3
B 过程 (20分)	B1 资金管理	B11 资金到位率	4	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。	资金到位率 100%	4
		B12 预算执行率	4	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。	预算执行率 100%	4
		B13 资金使用合规性	4	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分）	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、	4



一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	完成情况	得分
					挪用、虚列支出等情况。	
	组织实施 (B2)	管理制度健全性 (B21)	4	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；(2分) ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(2分)	制定或具有项目的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规。但管理制度不够规范、完善。	2
		制度执行有效性 (B22)	4	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；(2分) ②项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(1分) ③项目立项依据、实施方案、财务信息等资料是否齐全并及时归档。(1分)	遵守相关法律法规和相关管理规定；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。项目立项依据、实施方案、财务信息等资料齐全并及时归档。	4
C 产出 (30分)	C1 数量指标	C11 挖除沥青混凝土路面积	1	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际得分=权重×实际完成率	挖除沥青混凝土路面积 5750 平方米,实际完成率为 100%。	1
		C12 修补沥青混凝土路面	1	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际得分=权重×实际完成率	修补沥青混凝土路面 5750 平方米,实际完成率为 100%。	1
		C13 安装各类防护栏	1	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际得分=权重×实际完成率	安装各类防护栏 98 根,实际完成率为 100%。	1
		C14 安装标志牌	1	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际得分=权重×实际完成率	安装标志牌 21 个,实际完成率为 100%。	1

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	完成情况	得分
		C15 清理表土	1	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际得分=权重×实际完成率	清理表土 2130 平方米, 实际完成率 100%。	1
		C16 边坡防护与加固	1	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际得分=权重×实际完成率	边坡防护与加固 312 米, 实际完成率 100%。	1
		C17 培路肩	1	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际得分=权重×实际完成率	培路肩 76800 平方米, 实际完成率 100%。	1
		C18 画标线	1	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际得分=权重×实际完成率	画标线 943 平方米, 实际完成率 100%。	1
		C19 校正标志标线	1	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际得分=权重×实际完成率	校正标志标线 265 块, 实际完成率 100%。	1
	C2 质量指标	C21 工程验收合格率	6	①实际完成值等于目标值, 得满分; ②实际完成值小于目标值, 得分=实际完成值/目标值×分值。	验收合格率 100%。	6
	C3 时效指标	C31 按期完成投资率	6	实际完成时间在预期指标值之前完成, 完成时间符合预期指标值得满分; 预期指标未完成, 且实际完成超过预期指标值则不得分。	指标设置不合理, 故扣 2 分。	4
	C4 成本指标	C41 挖除沥青混凝土路面成本	1	①实际完成值等于目标值, 得满分; ②实际完成值小于目标值, 得分=实际完成值/目标值×分值。	挖除沥青混凝土路面成本为 2.89 元/平方米, 实际完成率 100%。	1
		C42 修补沥青混凝土路面成本	1	①实际完成值等于目标值, 得满分; ②实际完成值小于目标值, 得分=实际完成值/目标值×分值。	修补沥青混凝土路面成本为 222 元/平方米, 实际完成率 100%。	1

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	完成情况	得分
		C43 安装各类防护栏成本	1	①实际完成值等于目标值，得满分； ②实际完成值小于目标值， 得分=实际完成值/目标值×分值。	安装各类防护栏成本为3.13元/平方米，实际完成率100%。	1
		C44 安装标志牌成本	1	①实际完成值等于目标值，得满分； ②实际完成值小于目标值， 得分=实际完成值/目标值×分值。	安装标志牌成本为1500元/根，实际完成率100%。	1
		C45 清理表土成本	1	①实际完成值等于目标值，得满分； ②实际完成值小于目标值， 得分=实际完成值/目标值×分值。	清理表土成本为15000元/个，实际完成率100%。	1
		C46 边坡防护与加固成本	1	①实际完成值等于目标值，得满分； ②实际完成值小于目标值， 得分=实际完成值/目标值×分值。	边坡防护与加固成本为12.65元/平方米，实际完成率100%。	1
		C47 培路肩成本	1	①实际完成值等于目标值，得满分； ②实际完成值小于目标值， 得分=实际完成值/目标值×分值。	培路肩成本为1151元/米，实际完成率100%。	1
		C48 画标线成本	1	①实际完成值等于目标值，得满分； ②实际完成值小于目标值， 得分=实际完成值/目标值×分值。	画标线成本为55元/平方米，实际完成率100%。	1
		C49 校正标志标线成本	1	①实际完成值等于目标值，得满分； ②实际完成值小于目标值， 得分=实际完成值/目标值×分值。	校正标志标线成本为369元/块万元，实际完成率100%。	1
D 效益 (30分)	D1 经济效益指标					

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	完成情况	得分
	D2 社会效益指标	D21 公路小修项目正常使用率	5	项目实施所产生的社会效益。 ①实际完成值等于目标值，得满分； ②实际完成值小于目标值， 得分=实际完成值/目标值×分值。	公路小修项目正常使用率达到95%。实际完成率100%。	5
		D22 公路小修项目沿线受益人数	5	项目实施所产生的社会效益。 ①实际完成值等于目标值，得满分； ②实际完成值小于目标值， 得分=实际完成值/目标值×分值。	项目实施后，受益群众3000人以上。实际完成率100%。	5
	D3 生态效益指标					
	D4 可持续影响指标	D41 延长道路使用年限	5	①实际完成值等于目标值，得满分； ②实际完成值小于目标值， 得分=实际完成值/目标值×分值。	项目实施后，延长道路使用寿命大于等于3年。实际完成率为100%。	5
	D5 服务对象满意度	D51 沿线受益群众满意度	15	因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人的满意度。 受益服务合作社满意度100%	受益群众满意度非常高，满意度达到97.5%，实际完成率100%。	15
合计			100			93.5

## 附件 2 项目实施印证材料

立项批复

# 库尔勒市财政局文件

库财文（2022）89 号

## 关于下达巴财建（2021）112 号 2022 年成品油税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护经费的通知

库尔勒市交通运输局：

我局于 2022 年 02 月 21 日下达你单位巴财建（2021）112 号 2022 年成品油税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护经费 1,470,000.00 元，金额大写壹佰肆拾柒万元整，列支出科目：2140106。请加快资金支付执行进度，做好绩效运行监控和绩效评价，提高资金使用效益，确保财政资金安全有效。

库尔勒市财政局行政教科文股

2022 年 02 月 21 日

01040700

# 合同书

## 政府采购小额工程施工合同

合同编号: 1101045101620200002

采购单位(甲方): 新疆维吾尔自治区交通运输厅

服务单位(乙方): 新疆长润建筑工程有限公司

为了维护甲乙双方合法权益,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定,并严格遵循巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市小额工程项目承诺入围公告、承诺文件以及政府采购小额工程入围项目协议书,签订本合同,以资共同遵守。

### 一、工程概况

1. 工程名称: 2020年第一批小修养护工程
2. 工程地点: 新疆维吾尔自治区境内
3. 承包范围: 施工图、工程量清单或预算书(详见附件)范围内所有工作内容
4. 承包方式: 双方协商选择以下第一种承包方式。

- (1) 包工包料,即乙方负责施工及采购工程所需的全部主材、辅材。
- (2) 包工包辅料,即甲方负责采购主材,详见《材料交接单》,乙方负责施工及全部辅料的采购。
- (3) 包清工,即乙方包工不包料,由甲方自行购买所有材料,详见《材料交接单》。

### 二、资金来源及支付方式

金额单位: 万元

序号	采购计划文号	采购目录	数量	本次使用金额	资金来源性质	资金支付方式
1	keljtj2020005-001	其他建筑工程	不限	9.949950	预算内资金	直接支付

注:

1. 资金来源性质包括预算内资金、专户资金、其它、核算其它、预算内暂存、专户资金暂存、核算其它暂存等,根据采购计划核定的性质填写。
2. 资金支付方式包括财政直接支付或财政授权支付、单位自行支付,根据采购计划核定的方式填写。

### 三、工程款及结算

1. 本合同工程款按下列第二种方式确定:

(1) 固定总价: 99499.50 元(大写: 玖万玖仟肆佰玖拾玖元伍角 元整),总价包干内容包含各种材料采购费用、加工费用、运输费用、卸货费用、搬运费用、租赁费用、安装费用、辅料费用、措施费用、管理费、利润及税金、风险金以及为履行合同所发生的其他一切费用。

(2) 固定单价,采用该种方式计价的,本合同价款暂定为: 99499.50 元(大写: 玖万玖仟肆佰玖拾玖元伍角 元)。

采购单位(甲方): 新疆库尔勒市交通运输局

服务单位(乙方): 新疆长润建筑工程有限公司

为了维护甲乙双方合法权益,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定,并严格遵守巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市小额工程项目承诺入围公告、承诺文件以及政府采购小额工程入围项目协议书,签订本合同,以资共同遵守。

### 一、工程概况

- 1、工程名称: 2020年第二批小修养护工程(哈拉玉宫)
- 2、工程地点: 新疆库尔勒市境内
- 3、承包范围: 施工图、工程量清单或预算书(详见附件)范围内所有工作内容
- 4、承包方式: 双方协商选择以下第 一 种承包方式。
  - (1) 包工包料,即乙方负责施工及采购工程所需的全部主材、辅材。
  - (2) 包工包辅料,即甲方负责采购主材,详见《材料交接单》,乙方负责施工及全部辅料的采购。
  - (3) 包清工,即乙方包工不包料,由甲方自行购买所有材料,详见《材料交接单》。

### 二、资金来源及支付方式

金额单位: 万元

序号	采购计划文号	采购目录	数量	本次使用金额	资金来源性质	资金支付方式
1	keljtj2020006-001	其他建筑工程	不限	17.505200	预算内资金	直接支付

注:

- 1、资金来源性质包括预算内资金、专户资金、其它、核算其它、预算内留存、专户资金留存、核算其它留存等,根据采购计划核定的性质填写。
- 2、资金支付方式包括财政直接支付或财政授权支付、单位自行支付,根据采购计划核定的方式填写。

### 三、工程款及结算

- 1、本合同工程款按下列第 二 种方式确定:

(1) 固定总价: 175052 元(大写: 壹拾柒万伍仟零伍拾贰 元整), 总价包干内容包含各种材料采购费用、加工费用、运输费用、卸货费用、堆放费用、短驳费用、安装费用、辅料费用、措施费用、管理费、利润及税金、风险金以及为履行合同所发生的其他一切费用。

(2) 固定单价,采用该种方式计价的,本合同价款暂定为: 175052 元(大写: 壹拾柒万伍仟零伍拾贰 元整),按本合同承包范围内的固定单价包干,届时按照工程量据实结算。

# 政府采购小额工程施工合同

合同编号: 1101045101620200003

采购单位(甲方): 新疆库尔勒市交通运输局

服务单位(乙方): 新疆长润建筑工程有限公司

为了维护甲乙双方合法权益,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定,并严格遵循巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市小额工程项目承诺入围公告、承诺文件以及政府采购小额工程入围项目协议书,签订本合同,以资共同遵守。

## 一、工程概况

1、工程名称: 2020年第二批小修养护工程(阿瓦提)

2、工程地点: 库尔勒市内

3、承包范围: 施工图、工程量清单或预算书(详见附件)范围内所有工作内容

4、承包方式: 双方协商选择以下第一种承包方式。

- (1) 包工包料,即乙方负责施工及采购工程所需的全部主材、辅材。
- (2) 包工包辅料,即甲方负责采购主材,详见《材料交接单》,乙方负责施工及全部辅料的采购。
- (3) 包清工,即乙方包工不包料,由甲方自行购买所有材料,详见《材料交接单》。

## 二、资金来源及支付方式

金额单位: 万元

序号	采购计划文号	采购目录	数量	本次使用金额	资金来源性质	资金支付方式
1	keljtj2020007-001	其他建筑工程	不限	22.448400	预算内资金	直接支付

注:

- 1、资金来源性质包括预算内资金、专户资金、其它、核算其它、预算内留存、专户资金留存、核算其它留存等,根据采购计划核定的性质填写。
- 2、资金支付方式包括财政直接支付或财政授权支付、单位自行支付,根据采购计划核定的方式填写。

## 三、工程款及结算

1、本合同工程款按下列第二种方式确定:

(1) 固定总价: 224484元(大写: 贰拾贰万肆仟肆佰捌拾肆元整),总价包干内容包含各种材料采购费用、加工费用、运输费用、卸货费用、抽丝费用、切割费用、安装费用、辅料费用、措施费用、管理费、利润及税金、风险金以及为履行合同所发生的其他一切费用。

(2) 固定单价,采用该种方式计价的,本合同价款暂定为: 224484元(大写: 贰拾贰万肆仟肆佰捌拾肆元)。



## 政府采购小额工程施工合同

合同编号：1101045101620200001

采购单位（甲方）：新疆库尔勒市交通运输局

服务单位（乙方）：新疆长润建筑工程有限公司

为了维护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，并严格遵循巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市小额工程项目承诺入围公告、承诺文件以及政府采购小额工程入围项目协议书，签订本合同，以资共同遵守。

### 一、工程概况

1. 工程名称：2020年第二批小修养护工程（某下乡）
2. 工程地点：新疆库尔勒市境内
3. 承包范围：施工图、工程量清单或预算书（详见附件）范围内所有工作内容
4. 承包方式：双方协商选择以下第一种承包方式。
  - (1) 包工包料，即乙方负责施工及采购工程所需的全部主材、辅材。
  - (2) 包工包辅料，即甲方负责采购主材，详见《材料交接单》，乙方负责施工及全部辅料的采购。
  - (3) 包清工，即乙方包工不包料，由甲方自行购买所有材料，详见《材料交接单》。

### 二、资金来源及支付方式

金额单位：万元

序号	采购计划文号	采购目录	数量	本次使用金额	资金来源性质	资金支付方式
1	keljtj2020008-001	其他建筑工程	不限	26.711600	预算内资金	直接支付

注：

1. 资金来源性质包括预算内资金、专户资金、其它、核算其它、预算内留存、专户资金留存、核算其它留存等，根据采购计划核定的性质填写。
2. 资金支付方式包括财政直接支付或财政授权支付、单位自行支付，根据采购计划核定的方式填写。

### 三、工程款及结算

1. 本合同工程款按下列第二种方式确定：
  - (1) 固定总价：267116元（大写：贰拾陆万柒仟壹佰壹拾陆元整）。总价包干内容包含各种材料采购费用、加工费用、运输费用、卸货费用、堆放费用、程驳费用、安装费用、辅材费用、措施费用、管理费、利润及税金、风险金以及为履行合同所发生的其他一切费用。
  - (2) 固定单价。采用该种方式计价的，本合同价款暂定为：267116元（大写：贰拾陆万柒仟壹佰壹拾陆元整），按本合同承包范围内的固定单价包干，届时按照工程量据实结算。

# 工程承包协议

工程名称：2021年第二批小修养护工程

发包方（甲方）：库尔勒市交通运输局

承包方（乙方）：新疆长润建筑工程有限公司

签订地点：库尔勒市

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权力、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

## 第一条 工程项目

一、工程地点：库尔勒市

二、工程内容：切割沥青混凝土路面、人工清理沥青混凝土路面、洒乳化沥青、摊铺沥青混凝土路面并夯实

三、合同价：325099元（大写：叁拾贰万伍仟零玖拾玖）最终审计价为准

## 第二条 工程期限

一、本工程工期为15天（日历天），自2021年4月5日开始至2021年4月20日验收。

## 第三条 工程质量及安全

一、本工程质量经双方研究要求达到：合格。

二、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：

1. 承包方使用的原材料、半成品必须为合格材料。

## 工程承包协议

工程名称：2021年第一批小修养护工程

发包方（甲方）：库尔勒市交通运输局

承包方（乙方）：新疆长润建筑工程有限公司

签订地点：库尔勒市

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权力、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

### 第一条 工程项目

- 一、工程地点：库尔勒市
- 二、工程内容：清理表土、边坡防护加固、柱式护栏
- 三、合同价：407960.74元(大写：肆拾万零柒仟玖佰陆拾元柒角肆分)，  
以最终审计价为准。

### 第二条 工程期限

一、本工程工期为35天(日历天)，自2021年3月20日开始至2021年4月23日验收。



### 第三条 工程质量及安全

- 一、本工程质量经双方研究要求达到：合格。
- 二、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：
  1. 承包方使用的原材料、半成品必须为合格材料。
  2. 承包方按施工规范和质评标准达到合格工程。
  3. 承包方在施工中发生质量事故，其发生费用由承包方承担。



### 第四条 工程价款的支付与结算

# 验收单



## 验收单

项目名称	库尔勒第二批小修养护工程	结构类型	沥青路面	面积	720 m <sup>2</sup>
施工单位	新疆长润建筑工程有限公司	技术负责人	叶春生	开工日期	
项目经理	朱发栋	项目技术负责人	叶春生	竣工日期	
内容:					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 破损沥青混凝土路面放线</li> <li>2. 切割破损沥青混凝土</li> <li>3. 拆除钢筋混凝土结构</li> <li>4. 清理破损沥青混凝土、基层、底基层及路基</li> <li>5. 路基、路面整平、上料碾压</li> <li>6. 洒乳化沥青</li> <li>7. 人工摊铺沥青混凝土并夯实</li> <li>8. 改建涵洞1-0.3m钢管涵1道, 涵长12米</li> <li>9. 安装护栏柱、校正标示牌、交通安全设施墩喷漆。</li> </ol>					
结论:					
建设单位:			施工单位		
单位(项目)负责人:			单位(项目)负责人:		
 年 月 日			 年 月 日		



## 验收单

项目名称	库尔勒第二批小修养护工程	结构类型	沥青路面	面积	1508.7m <sup>2</sup>
施工单位	新疆长润建筑工程有限公司	技术负责人	叶春生	开工日期	
项目经理	朱发栋	项目技术负责人	叶春生	竣工日期	
内容:					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 破损沥青混凝土路面放线</li> <li>2. 切割破损沥青混凝土</li> <li>4. 清理破损沥青混凝土</li> <li>5. 路面基层整平、上料碾压</li> <li>6. 洒乳化沥青</li> <li>7. 人工摊铺沥青混凝土并夯实</li> <li>8. 整修路肩</li> <li>9. 校正标示牌、标线。</li> </ol>					
结论:					
建设单位:			施工单位		
单位(项目)负责人:			单位(项目)负责人:		
 年 月 日			 年 月 日		



## 验收单

项目名称	库尔勒第二批小修养护工程	结构类型	沥青路面	面积	825.7 m <sup>2</sup>
施工单位	新疆长润建筑工程有限公司	技术负责人	叶春生	开工日期	
项目经理	朱发栋	项目技术负责人	叶春生	竣工日期	
内容:					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 破损沥青混凝土路面放线</li> <li>2. 切割破损沥青混凝土</li> <li>4. 清理破损沥青混凝土</li> <li>5. 路面基层整平、上料碾压</li> <li>6. 洒乳化沥青</li> <li>7. 人工摊铺沥青混凝土并夯实</li> <li>8. 整修路肩</li> <li>9. 新建标示牌、校正标示牌、标线。</li> </ol>					
结论:					
建设单位:			施工单位		
单位(项目)负责人:			单位(项目)负责人:		
 年 月 日			 年 月 日		

## 验收单

项目名称	库尔勒第二批小修养护工程	结构类型	沥青路面	面积	1076 m <sup>2</sup>
施工单位	新疆长润建筑工程有限公司	技术负责人	叶春生	开工日期	
项目经理	朱发栋	项目技术负责人	叶春生	竣工日期	
内容:					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 破损沥青混凝土路面放线</li> <li>2. 切割破损沥青混凝土</li> <li>4. 清理破损沥青混凝土</li> <li>5. 路面基层整平、上料碾压</li> <li>6. 洒乳化沥青</li> <li>7. 人工摊铺沥青混凝土并夯实</li> <li>8. 整修路肩</li> <li>9. 校正标示牌、标线。</li> </ol>					
结论:					
建设单位:			施工单位		
单位(项目)负责人:			单位(项目)负责人:		
 年 月 日			 年 月 日		

### 验收单

项目名称	2021年第二批小修养护工程	结构类型		面积	3361 m <sup>2</sup>
施工单位	新疆长润建筑工程有限公司	技术负责人	叶春生	开工日期	
项目经理	朱发栋	项目技术负责人	叶春生	竣工日期	
内容:					
1、 修补沥青路面 3361m <sup>2</sup>					
结论:					
建设单位:			施工单位:		
单位(项目)负责人:			单位(项目)负责人:		
 李峰 2021年4月20日			 朱发栋 2021年4月20日		

### 验收单

项目名称	2021年第一批小修养护工程	结构类型		面积	
施工单位	新疆长润建筑工程有限公司	技术负责人	叶春生	开工日期	
项目经理	朱发栋	项目技术负责人	叶春生	竣工日期	
内容:					
1、清理表土 2130m <sup>2</sup> ; 2、一般边坡防护加固 312m; 3、柱式护栏 49根;					
结论:					
建设单位:			施工单位:		
单位(项目)负责人:			单位(项目)负责人:		
 李峰 2021年4月25日			 朱发栋 2021年4月25日		

# 附件3 项目资金执行印证材料

## 国库集中支付凭证

第 DP2022031500038 号

预算资金 20220315 单位：元

收款人	全称	新疆长润建筑工程有限公司
	账号	3010024709200106492
	开户银行	中国工商银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行
人民币(大写): 玖万玖仟肆佰玖拾玖元伍角整		金额(小写)
		¥99,499.50
主管部门	库车市交通运输局	
支付申请编号	AP20220310111051615	
用途	交通局3月付2020年第一批小修养护工程款	
实际支付金额: ¥99,499.50		
银行会计分录	(借)	
复核员:		





## 国库集中支付凭证

第 DP2022031500041 号

性质：一般公共预算资金 20220315 单位：元

收款人	全称	新疆长润建筑工程有限公司
	账号	3010024709200106492
	开户银行	中国工商银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行
人民币(大写): 壹拾柒万伍仟零伍拾贰元整		金额(小写)
		¥175,052.00
主管部门	库车市交通运输局	
支付申请编号	AP20220310115745262	
用途	交通局3月付2020年第二批小修养护(哈乡)	
实际支付金额: ¥175,052.00		
银行会计分录	(借)	
复核员:		





## 国库集中支付凭证

第 DP2022031500040 号

：一般公共预算资金 20220315 单位：元





收款人	全称	新疆长润建筑工程有限公司
	账号	3010024709200106492
	开户银行	中国工商银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行
人民币(大写): 贰拾贰万肆仟肆佰捌拾肆元整		金额(小写)
		¥224,484.00
主管部门	库车市交通运输局	
支付申请编号	AP20220310111714279	
用途	交通局3月付2020年第二批小修养护(阿瓦提乡)	
实际支付金额: ¥224,484.00		
银行会计分录	(借)	
复核员:		







国库集中支付凭证

01 性质：一般公共预算资金 20220315 第 DP2022031500039 号 单位：元

全称	库尔勒市财政局国库支付中心	收款人	全称	新疆长润建筑工程有限公司
账号	3010029129200065924		账号	3010024709200106492
开户银行	工商银行香梨大道支行		开户银行	中国工商银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行
金额	人民币(大写): 贰拾陆万柒仟壹佰壹拾陆元整		金额(小写)	
			¥267,116.00	
单位	库尔勒市交通运输局	主管部门	库尔勒市交通运输局	
科目	2140106公路养护	支付申请编号	AP20220310111307961	
方式	电子转账支付	用途	交通局3月付2020年第二批小修养护工程款(英下)	
  		银行会计分录	实际支付金额: ¥267,116.00 (借) 复核员: 	





国库集中支付凭证

：一般公共预算资金 20220411 第 DP2022041100324 号 单位：元

称	库尔勒市财政局国库支付中心	收款人	全 称	新疆长润建筑工程有限公司
号	3010029129200065924		账 号	3010024709200106492
银行	工商银行香梨大道支行		开户银行	中国工商银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行
	人民币(大写): 叁拾壹万伍仟捌佰叁拾捌元伍角整		金额(小写)	
			¥315,838.50	
位	库尔勒市交通运输局	主管部门	库尔勒市交通运输局	
目	2140106公路养护	支付申请编号	AP20220401125726618	
式	电子转账支付	用途	交通局2021年第二批小修养护工程款	
  		银行会计分录	实际支付金额: ¥315,838.50 (借) 复核员: 	

国库集中支付凭证

：预算资金 20220411 第 DP2022041100323 号 单位：元

：市财政局国库支付中心	收款人	全 称	新疆长润建筑工程有限公司
029129200065924		账 号	3010024709200106492
：银行香梨大道支行		开户银行	中国工商银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行
	叁拾捌万捌仟零壹拾元整		金额(小写)
			¥388,010.00
：市交通运输局	主管部门	库尔勒市交通运输局	
：6公路养护	支付申请编号	AP20220401125510760	
：账支付	用途	交通局2021年第一批小修养护工程款	
  		银行会计分录	实际支付金额: ¥388,010.00 (借) 复核员: 

## 附件 4 满意度问卷调查报告

### 2022 年成品油价税费改革转移支付资金预算

#### 用于农村公路日常养护

#### 满意度调查问卷

亲爱的先生/女士：

您好!为加强和规范库尔勒市财政局的预算管理工作,合理配置公共资源,保证财政资金安全、规范、高效使用,进一步推进库尔勒市 2022 年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护项目。受库尔勒市财政局的委托,特开展本次调查,以了解财政资金绩效。整份问卷的填写大约需要 3 分钟,问卷采用不记名方式,请根据您的个人真实感受如实填写。评价组保证问卷数据仅限于统计分析,对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合!

#### 一、个人信息

1. 您的年龄：（ ）

A. 35 岁及以下    B. 35-60 (含) 岁    C. 60 岁以上

2. 您的性别：（ ）

A. 男    B. 女

3. 您的身份：（ ）

A. 司机    B. 乘客    C. 沿线群众

#### 二、项目实施问题

1.您对该路段农村公路经过维修后的行车通畅程度感到?

A 非常满意    B 满意    C 一般    D 不太满意    E 非常不满意

2. 您对该路段农村公路通行的总体安全性感到?

A 非常满意    B 满意    C 一般    D 不太满意    E 非常不满意

3. 您对该路段农村公路的养护质量状况感到?

A 非常满意    B 满意    C 一般    D 不太满意    E 非常不满意

4. 您对维修路段的农村公路指示标志、标牌的完善程度及完好状况感到?

A 非常满意    B 满意    C 一般    D 不太满意    E 非常不满意

5.您对本项目有何意见或建议?

---

<再次感谢您的参与!>



# 2022年成品油价税费改革转移支付资金预算

## 用于农村公路日常养护

### 满意度调查报告

#### 一、满意度调查背景

本次绩效评价访谈调研旨在通过对库尔勒市交通局2022年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护项目的受益对象进行问卷调查和访谈，了解和评估财政资金使用的效率和效益及民众的意见。

#### 二、研究设计

##### （一）调研对象

本次问卷调查的对象为项目区受益司机、乘客及沿线群众。

##### （二）调研内容

（1）调查对象的基本信息，包括：调查对象的年龄、性别、身份类型等基本情况。

（2）调查对象对库尔勒市交通局2022年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护项目的观点，包括：项目实施后产生的社会效益、长期影响及对项目实施过程及其结果的满意度等。

##### （三）调研方法

针对受益司机、乘客及沿线群众开展问卷调查，具体问卷见附录。在全面调查开展之前会先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行一次修改调整。

##### （四）抽样方式

调查问卷采用分层随机抽样的方式。

##### （五）问卷的设计

运用由项目组研发并通过专家组论证的满意度调查问卷，通过数

据采集、问卷调查及访谈，对 2022 年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护项目绩效评价满意度进行评价。

### （六）问卷的发放和回收

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，由我单位工作人员安排在相关部门的协调配合下，组织安排问卷调查工作，总计发放 50 份，回收 50 份。

## 三、调研实施

### （一）调研开展情况

根据项目进度安排，项目组对项目受益的司机、乘客及沿线群众进行问卷的发放与回收。

### （二）问卷回收情况

库尔勒市交通局 2022 年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护问卷调研实际发放 50 份，回收 50 份，有效问卷 50 份，有效率为 100%。

## 四、调查结果分析

### （一）个人信息分析

#### 1.您的年龄？

选项	反馈数量	选项占比
35 岁及以下	18	36%
35-60（含）岁	22	44%
60 岁以上	10	20%

#### 2.您的性别？

选项	反馈数量	选项占比
男	39	78%

选项	反馈数量	选项占比
女	11	22%

### 3. 您的身份？

选项	反馈数量	选项占比
司机	30	60%
乘客	10	20%
沿线群众	10	20%

## (二) 项目实施分析

### 1. 您对该路段农村公路经过维修后的行车通畅程度感到？

选项	选择数量	占比
非常满意	44	88%
满意	3	6%
一般	2	4%
不太满意	1	2%
非常不满意	0	0

### 2. 您对该路段农村公路通行的总体安全性感到？

选项	选择数量	占比
非常满意	47	94%
满意	3	6%
一般	0	0
不太满意	0	0
非常不满意	0	0

### 3. 您对该路段农村公路的养护质量状况感到？

选项	选择数量	占比
非常满意	45	90%
满意	3	6%
一般	2	4%
不太满意	0	0
非常不满意	0	0

4. 您对维修路段的农村公路指示标志、标牌的完善程度及完好状况感到?

选项	选择数量	占比
非常满意	46	92%
满意	3	6%
一般	1	2%
不太满意	0	0
非常不满意	0	0

## 五、调查结果分析

问卷中的满意度问题是群众的整体评价，由几项指标构成。每项指标的满意度分为五档，即“非常认可”、“认可”、“一般”、“不太认可”和“非常不认可”；满分为100%，各档次对应的分值为100%（含）以上、80%、60%、30%以及0，通过加权计算得出各项指标的满意度比例。综合来看，受访民众的满意度分析结果为97.5%。

## 附件5 工作底稿

### A11 “立项依据充分性”评价底稿

项目名称：2022年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

指标解释	考察项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标评分细则： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（1分） ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（1分） ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（1分） ④项目是否属于公共财政支持范围（1分）
评价依据或数据来源	①项目立项依据是《农村公路养护管理办法》、《新疆维吾尔自治区农村公路养护管理办法》、《新疆维吾尔自治区农村公路管理办法》《关于印发<新疆维吾尔自治区农村公路养护工程管理办法>的通知》新交规〔2021〕5号、《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》（国办发〔2019〕45号）、《中华人民共和国公路法》、《公路养护工程管理办法》、库尔勒市财政局《关于下达巴财建(2021)112号2022年成品油税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护经费的通知》（库财文〔2022〕89号）等文件精神，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是《农村公路养护管理办法》、《新疆维吾尔自治区

区农村公路养护管理办法》、《新疆维吾尔自治区农村公路管理办法》《关于印发〈新疆维吾尔自治区农村公路养护工程管理办法〉的通知》新交规〔2021〕5号、《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》（国办发〔2019〕45号）、《中华人民共和国公路法》、《公路养护工程管理办法》、库尔勒市财政局《关于下达巴财建(2021)112号2022年成品油税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护经费的通知》（库财文〔2022〕89号）等文件精神，符合行业发展规划和政策要求；

③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。库尔勒市交通局，其主要职能职责为：贯彻执行国家、自治区交通运输行业法律法规和方针政策，起草有关地方性法规和规章草案。拟订全市交通运输发展规划、中长期计划、年度计划，会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划，参与拟订全市物流业发展规划，并组织实施和监督检查。负责市辖区农村公路及专用公路的监督指导工作；负责全市城乡交通基础设施建设项目的行政监督；负责筹措交通建设资金并监督使用；指导交通基础设施和重要设施管理和维护。组织协调交通运输工程建设、工程质量和安全生产监督管理及有关人员资质管理工作。承担全市交通运输市场监管、客运站场设施规划。

④根据库尔勒市财政局《关于下达巴财建(2021)112号2022年成品油税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护经费的通知》（库财文〔2022〕89号），属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围。</p> <p>该指标满分为 4 分，根据评分标准得分 4 分。</p>
	<p>指标得分：4</p>

## A12 “立项程序规范性”评价底稿

项目名称：2022年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

指标解释	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
指标权重	指标权重：3
评价标准	<p>指标评分细则：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求；（1分）</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估。（1分）</p>
评价依据或数据来源	《项目资金申请报告》、《审批文件》、《项目实施方案》等
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>工作小组查阅项目申报文件后，项目符合立项程序，有项目申请及审批文件，项目按照规定的程序申请设立，项目报库尔勒市交通局党组会议研究讨论通过；项目实施方案由库尔勒市交通局主要领导组织讨论、研究，对项目进行评估。事前通过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估。</p> <p style="text-align: center;">该指标满分为3分，根据评分标准得分3分。</p>
	指标得分：3



## A21 “绩效目标合理性” 评价底稿

项目名称：2022 年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

指标解释	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施相符情况。
指标权重	指标权重：3
评价标准	<p>指标评分细则：</p> <p>① 项目是否有绩效目标；（1分）</p> <p>② 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（1分）</p> <p>③ 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分）</p>
评价依据或数据来源	项目绩效目标表、项目资金申请报告等。
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>项目单位将项目绩效目标细化分解为具体的年度绩效指标，项目申请、设立的论证充分，项目设计、实施方案合理，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，与预算确定的项目投资额相匹配。</p> <p>该指标满分为3分，根据评分标准得分3分。</p>
	指标得分：3

## A22 “绩效指标明确性”评价底稿

项目名称：2022 年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

指标解释	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
指标权重	指标权重：4
评价标准	<p>指标评分细则：</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分）</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（2分）</p>
评价依据或数据来源	项目绩效目标表、项目实施计划。
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>通过查阅文件资料，项目实施有明确的年度目标，且将绩效目标细化为一级指标 3 个，二级指标 7 个，三级指标 24 个，项目绩效目标可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现。</p> <p>但在分解总体绩效目标中，数量指标“挖除沥青混凝土路面积”和“修补沥青混凝土路面”可以合并为同一个数量指标，同理后面的成本指标；质量指标“按期完成投资率”不能较好的反映该项目的完成质量，指标设置不合理。故扣 1.5 分。</p> <p>综上，上述 1 项指标满分共计 4 分，得分 2.5 分。</p>
	指标得分：2

### A31 “预算编制科学性”评价底稿

项目名称：2022年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

<p>指标解释</p>	<p>项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。</p>
<p>指标权重</p>	<p>指标权重：3</p>
<p>评价标准</p>	<p>指标评分细则：                      ①预算编制是否经过科学论证；（1分）                      ②预算内容与项目内容是否匹配；（1分）                      ③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（1分）</p>
<p>评价依据或数据来源</p>	<p>①《中华人民共和国预算法》；                      ②中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；                      ③自治区党委、自治区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）；                      ④自治区财政厅《全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）；                      ⑤自治区财政厅《关于印发&lt;自治区财政支出绩效评价管理暂行办法&gt;的通知》（新财预〔2018〕189号）；                      ⑥《关于印发&lt;自治区财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法&gt;的</p>

	<p>通知》（新财预字[2016]113号）；</p> <p>⑦《关于印发&lt;自治区本级部门预算绩效目标管理暂行办法&gt;》（新财预〔2018〕21号）；</p> <p>⑧《农村公路养护管理办法》；</p> <p>⑨《新疆维吾尔自治区农村公路管理办法》；</p> <p>⑩《关于印发&lt;新疆维吾尔自治区农村公路养护工程管理办法&gt;的通知》新交规〔2021〕5号；</p> <p>《项目资金申请报告》。</p>
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配。库尔勒市交通局2022年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护预算金额为147.0万元，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。</p> <p>该指标满分为3分，根据评分标准得分3分。</p>
	<p>指标得分：3</p>

### A32 “资金分配合理性”评价底稿

项目名称：2022 年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

指标解释	项目预算资金分配依据是否充分，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
指标权重	指标权重：3
评价标准	<p>指标评分细则：</p> <p>① 预算资金分配依据是否充分；（1.5 分）</p> <p>② 资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1.5 分）</p>
评价依据或数据来源	《中华人民共和国预算法》；《项目资金申请报告》、《库尔勒市财政局《关于下达巴财建(2021)112 号 2022 年成品油税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护经费的通知》（库财文〔2022〕89 号）等。
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>库尔勒市财政局严格按照项目实施单位提交的《项目资金申请报告》进行资金分配，资金分配依据较为充分；该项目年初分配资金 147.0 万元，与项目提交的《项目资金申请报告》金额一致，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。</p> <p>该指标满分为 3 分，根据评分标准得分 3 分。</p>
	指标得分：3

## B11 “资金到位率”评价底稿

项目名称：2022年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

指标解释	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
指标权重	指标权重：4
评价标准	<p>指标评分细则：</p> <p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。</p> <p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。</p>
评价依据或数据来源	会计总账、会计明细账，部门决算报表等。
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p style="padding-left: 2em;">根据库尔勒市财政局《关于下达巴财建(2021)112号2022年成品油税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护经费的通知》（库财文〔2022〕89号）资料显示，项目预算金额147.0万元。经查证《资金拨款申请表》，《财政资金直接支付申请书》等资料，证明实际到位资金147.0万元，资金到位率100%。</p> <p style="padding-left: 2em;">综上，上述1项指标满分共计4分，得分4分。</p>
	指标得分：4

## B12 “预算执行率”评价底稿

项目名称：2022 年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

指标解释	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
指标权重	指标权重：4
评价标准	<p>指标评分细则：</p> <p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。</p> <p>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。</p>
评价依据或数据来源	支付申请；单位明细账；年终决算报表等。
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>库尔勒市交通局 2022 年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护预算金额为 147.0 万元，项目预算资金按照补助资金分配方案均全部执行完毕，根据库尔勒市国库支付系统及项目单位财务报表及明细账实际支出 147.0 万元，项目预算执行率 100%。</p> <p>该指标满分为 4 分，根据评分标准得分 4 分。</p>
	指标得分：4

### B13 “资金使用合规性”评价底稿

项目名称：2022年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常  
养护

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

指标解释	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标评分细则： ① 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ② 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分） ③ 是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ④ 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。（1分）
评价依据或数据来源	文件搜集、整理与分析，《项目资金申请报告》、《财务收支审批制度》、《会计岗位责任制》等。
评价结果	指标评分计算过程及依据： 项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 该指标满分为4分，根据评分标准得分4分。
	指标得分：4



## B21 “管理制度健全性”评价底稿

项目名称：2022年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

指标解释	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
指标权重	指标权重：4
评价标准	<p>指标评分细则：</p> <p>① 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（2分）</p> <p>② 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）</p>
评价依据或数据来源	<p>① 《中华人民共和国预算法》；</p> <p>② 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；</p> <p>③ 自治区党委、自治区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）；</p> <p>④ 自治区财政厅《全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）；</p> <p>⑤ 自治区财政厅《关于印发&lt;自治区财政支出绩效评价管理暂行办法&gt;的通知》（新财预〔2018〕189号）；</p> <p>⑥ 《关于印发&lt;自治区财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法&gt;的通知》（新财预字[2016]113号）；</p> <p>⑦ 《关于印发&lt;自治区本级部门预算绩效目标管理暂行办法&gt;》（新财预〔2018〕21号）；</p>

评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>项目单位遵照《中华人民共和国预算法》、中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、自治区党委、自治区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、自治区财政厅《全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）等相关文件的规定，制定相应的收支审批制度、内部稽核制度、内部控制制度、预算管理制度等制度，财务管理制度建立健全，以保证项目的顺利进行。财务和业务管理制度合法、合规。但管理制度不够规范、完善，故扣1分。</p> <p>该指标满分为4分，根据评分标准得分3分。</p>
	<p>指标得分：3</p>

## B22 “制度执行有效性”评价底稿

项目名称:2022年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护

评价机构:新疆政通众和商务咨询有限公司

指标解释	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
指标权重	指标权重:4
评价标准	<p>指标评分细则:</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;(2分)</p> <p>②项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(1分)</p> <p>③项目立项依据、实施方案、财务信息等资料是否齐全并及时归档。(1分)</p>
评价依据 或数据来源	<p>①《中华人民共和国预算法》;</p> <p>②中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号);</p> <p>③自治区党委、自治区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(新党发〔2018〕30号);</p> <p>④自治区财政厅《全面实施预算绩效管理的工作方案》(新财预〔2018〕158号);</p> <p>⑤自治区财政厅《关于印发&lt;自治区财政支出绩效评价管理暂行办法&gt;的通知》(新财预〔2018〕189号);</p> <p>⑥《关于印发&lt;自治区财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法&gt;的</p>

	<p>通知》（新财预字[2016]113号）；</p> <p>⑥ 《关于印发&lt;自治区本级部门预算绩效目标管理暂行办法&gt;》（新财预〔2018〕21号）</p> <p>⑦ 自治区财政厅《关于印发&lt;自治区财政支出绩效评价管理暂行办法&gt;的通知》（新财预〔2018〕189号）；</p> <p>⑧ 《关于印发&lt;自治区财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法&gt;的通知》（新财预字〔2016〕113号）；</p> <p>⑨ 《关于印发&lt;自治区本级部门预算绩效目标管理暂行办法&gt;》（新财预〔2018〕21号）</p>
<p>评价结果</p>	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>经查阅项目资料，项目的实施方案、相关付款申请、会议纪要、管理制度、付款依据等保存完整健全，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。</p> <p>项目单位按照《中华人民共和国预算法》、《关于印发&lt;自治区财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法&gt;的通知》（新财预〔2016〕113号）等相关文件要求，加强对项目资金的预算执行及日常监督管理，确保每个项目按照规定的用途实施。资金拨付坚持按项目、预算、进度、指定用途拨款，确保财政专项资金规范使用。</p> <p>该指标满分为4分，根据评分标准得分4分。</p> <hr/> <p>指标得分：4</p>

## C11 “挖除沥青混凝土路面积” 指标评价底稿

项目名称：2022 年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

指标解释	项目实施的实际产出数与计划产出数的比较，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度
指标权重	指标权重：1
评价标准	<p>指标评分细则：</p> <p>挖除沥青混凝土路面积<math>\geq 5750</math>平方米。</p> <p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）<math>\times 100\%</math>。</p> <p>①实际完成值大于等于年度指标值，且偏离程度小于 30%，得满分；</p> <p>②实际完成值大于等于年度指标值，偏离程度大于等于 30%，扣 30%权重的分值；</p> <p>③实际完成值小于年度指标值，得 0 分。</p>
评价依据或数据来源	文件搜集、整理与分析，汇报材料、验收材料、自评报告等。
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p style="padding-left: 40px;">通过评价组实地调查，截止 2022 年 12 月 31 日，挖除沥青混凝土路面积 5750 平方米，实际完成率为 100%。</p> <p style="padding-left: 40px;">该指标评分为 1 分，经评价，该指标得分 1 分。</p>
	指标得分：1

## C12 “修补沥青混凝土路面”评价底稿

项目名称：2022 年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

指标解释	项目实施的实际产出数与计划产出数的比较，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度
指标权重	指标权重：1
评价标准	<p>指标评分细则：</p> <p>修补沥青混凝土路面<math>\geq 5750</math>平方米。</p> <p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）<math>\times 100\%</math>。</p> <p>①实际完成值大于等于年度指标值，且偏离程度小于 30%，得满分；</p> <p>②实际完成值大于等于年度指标值，偏离程度大于等于 30%，扣 30%权重的分值；</p> <p>③实际完成值小于年度指标值，得 0 分。</p>
评价依据或数据来源	文件搜集、整理与分析，汇报材料、验收材料、自评报告等。
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>通过评价组实地调查，截止 2022 年 12 月 31 日，修补沥青混凝土路面 5750 平方米，实际完成率为 100%。</p> <p>该指标评分为 1 分，经评价，该指标得分 1 分。</p>
	指标得分：1

### C13 “安装各类防护栏”评价底稿

项目名称：2022 年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

指标解释	项目实施的实际产出数与计划产出数的比较，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度
指标权重	指标权重：1
评价标准	<p>指标评分细则：</p> <p>安装各类防护栏 98 根。</p> <p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>①实际完成值大于等于年度指标值，且偏离程度小于 30%，得满分；</p> <p>②实际完成值大于等于年度指标值，偏离程度大于等于 30%，扣 30%权重的分值；</p> <p>③实际完成值小于年度指标值，得 0 分。</p>
评价依据或数据来源	文件搜集、整理与分析，汇报材料、验收材料、自评报告等。
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>通过评价组实地调查，截止 2022 年 12 月 31 日，安装各类防护栏 98 根，实际完成率 100%。</p> <p>该指标评分为 1 分，经评价，该指标得分 1 分。</p>
	指标得分：1

## C14 “安装标志牌” 评价底稿

项目名称：2022 年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

指标解释	项目实施的实际产出数与计划产出数的比较，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度
指标权重	指标权重：1
评价标准	<p>指标评分细则：</p> <p>安装标志牌 21 个。</p> <p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>①实际完成值大于等于年度指标值，且偏离程度小于 30%，得满分；</p> <p>②实际完成值大于等于年度指标值，偏离程度大于等于 30%，扣 30%权重的分值；</p> <p>③实际完成值小于年度指标值，得 0 分。</p>
评价依据或数据来源	文件搜集、整理与分析，汇报材料、验收材料、自评报告等。
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>通过评价组实地调查，截止 2022 年 12 月 31 日，安装标志牌 21 个，实际完成率 100%。</p> <p>该指标评分为 1 分，经评价，该指标得分 1 分。</p>
	指标得分：1



## C15 “清理表土”评价底稿

项目名称：2022 年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

指标解释	项目实施的实际产出数与计划产出数的比较，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度
指标权重	指标权重：1
评价标准	<p>指标评分细则：</p> <p>清理表土 2130 平方米。</p> <p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>①实际完成值大于等于年度指标值，且偏离程度小于 30%，得满分；</p> <p>②实际完成值大于等于年度指标值，偏离程度大于等于 30%，扣 30%权重的分值；</p> <p>③实际完成值小于年度指标值，得 0 分。</p>
评价依据或数据来源	文件搜集、整理与分析，汇报材料、验收材料、自评报告等。
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>通过评价组实地调查，截止 2022 年 12 月 31 日，清理表土 2130 平方米，实际完成率 100%。</p> <p>该指标评分为 1 分，经评价，该指标得分 1 分。</p>
	指标得分：1

## C16 “边坡防护与加固” 评价底稿

项目名称：2022 年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

指标解释	项目实施的实际产出数与计划产出数的比较，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度
指标权重	指标权重：1
评价标准	<p>指标评分细则：</p> <p>边坡防护与加固<math>\geq</math>312 米。</p> <p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）<math>\times</math>100%。</p> <p>①实际完成值大于等于年度指标值，且偏离程度小于 30%，得满分；</p> <p>②实际完成值大于等于年度指标值，偏离程度大于等于 30%，扣 30%权重的分值；</p> <p>③实际完成值小于年度指标值，得 0 分。</p>
评价依据或数据来源	文件搜集、整理与分析，汇报材料、验收材料、自评报告等。
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>通过评价组实地调查，截止 2022 年 12 月 31 日，边坡防护与加固 312 米，实际完成率 100%。</p> <p>该指标评分为 1 分，经评价，该指标得分 1 分。</p>
	指标得分：1

## C17 “培路肩” 评价底稿

项目名称：2022 年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

指标解释	项目实施的实际产出数与计划产出数的比较，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度
指标权重	指标权重：1
评价标准	<p>指标评分细则：</p> <p>培路肩<math>\geq 76800</math> 平方米。</p> <p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）<math>\times 100\%</math>。</p> <p>①实际完成值大于等于年度指标值，且偏离程度小于 30%，得满分；</p> <p>②实际完成值大于等于年度指标值，偏离程度大于等于 30%，扣 30%权重的分值；</p> <p>③实际完成值小于年度指标值，得 0 分。</p>
评价依据或数据来源	文件搜集、整理与分析，汇报材料、验收材料、自评报告等。
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>通过评价组实地调查，截止 2022 年 12 月 31 日，培路肩 76800 平方米，实际完成率 100%。</p> <p>该指标评分为 1 分，经评价，该指标得分 1 分。</p>
	指标得分：1

## C18 “画标线”评价底稿

项目名称：2022 年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

指标解释	项目实施的实际产出数与计划产出数的比较，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度
指标权重	指标权重：1
评价标准	<p>指标评分细则：</p> <p>画标线<math>\geq</math>943 平方米。</p> <p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）<math>\times</math>100%。</p> <p>①实际完成值大于等于年度指标值，且偏离程度小于 30%，得满分；</p> <p>②实际完成值大于等于年度指标值，偏离程度大于等于 30%，扣 30%权重的分值；</p> <p>③实际完成值小于年度指标值，得 0 分。</p>
评价依据或数据来源	文件搜集、整理与分析，汇报材料、验收材料、自评报告等。
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>通过评价组实地调查，截止 2022 年 12 月 31 日，画标线 943 平方米，实际完成率 100%。</p> <p>该指标评分为 1 分，经评价，该指标得分 1 分。</p>
	指标得分：1

## C19 “校正标志标线” 评价底稿

项目名称：2022 年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

指标解释	项目实施的实际产出数与计划产出数的比较，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度
指标权重	指标权重：1
评价标准	<p>指标评分细则：</p> <p>校正标志标线 <math>\geq 265</math> 块。</p> <p>实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) <math>\times 100\%</math>。</p> <p>①实际完成值大于等于年度指标值，且偏离程度小于 30%，得满分；</p> <p>②实际完成值大于等于年度指标值，偏离程度大于等于 30%，扣 30%权重的分值；</p> <p>③实际完成值小于年度指标值，得 0 分。</p>
评价依据或数据来源	文件搜集、整理与分析，汇报材料、验收材料、自评报告等。
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>通过评价组实地调查，截止 2022 年 12 月 31 日，校正标志标线 265 块，实际完成率 100%。</p> <p>该指标评分为 1 分，经评价，该指标得分 1 分。</p>
	指标得分：1

## C21 “工程验收合格率”评价底稿

项目名称：2022 年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

指标解释	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比较，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
指标权重	指标权重：6
评价标准	<p>指标评分细则：</p> <p>工程验收合格率为 100%。</p> <p>质量达标产出数：①实际完成值等于目标值，得满分；</p> <p>②实际完成值小于目标值，得分=实际完成值/目标值×分值。</p>
评价依据或数据来源	文件搜集、整理与分析，汇报材料、验收材料、自评报告等。
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p style="text-align: center;">通过评价组实地调查，截止 2022 年 12 月 31 日，所有项目均通过验收，实际完成率 100%。</p> <p style="text-align: center;">该指标评分为 6 分，经评价，该指标得分 6 分。</p>
	指标得分：6

### C31 “按期完成投资率” 评价底稿

项目名称：2022 年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

指标解释	项目补助资金是否在规定时间内完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
指标权重	指标权重：6
评价标准	指标评分细则： 项目是否在规定时限前完成。
评价依据或数据来源	文件搜集、整理与分析，汇报材料、验收材料、自评报告等。
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>通过评价组实地调查，截止 2022 年 12 月 31 日，该项目补助资金已经全部发放到位，实际完成率 100%。指标设置不合理，故扣 2 分。</p> <p>该指标评分为 6 分，经评价，该指标得分 4 分。</p>
	指标得分：4

## C41 “挖除沥青混凝土路面积成本”评价底稿

项目名称：2022 年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

指标解释	项目实际建设成本与计划成本的比较，用以反映和考核项目产出成本目标的控制程度。
指标权重	指标权重：1
评价标准	<p>指标评分细则：</p> <p>“挖除沥青混凝土路面积成本”指标预期指标值<math>\leq 2.89</math>元/平方米</p> <p>实际完成率=（实际支出数/计划支出数）<math>\times 100\%</math>。</p> <p>实际得分=权重<math>\times</math>实际完成率</p>
评价依据或数据来源	文件搜集、整理与分析，汇报材料、财政支付凭证等。
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>“挖除沥青混凝土路面积成本”指标预期指标值<math>\leq 2.89</math>元/平方米，经翻阅项目实施单位提供的财政支付凭证，实际挖除沥青混凝土路面积成本为 2.89 元/平方米，实际完成率 100%。</p> <p>该指标评分为 1 分，经评价，该指标得分 1 分。</p>
	指标得分：1



## C42 “修补沥青混凝土路面成本”评价底稿

项目名称：2022 年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

指标解释	项目实际建设成本与计划成本的比较，用以反映和考核项目产出成本目标的控制程度。
指标权重	指标权重：1
评价标准	<p>指标评分细则：</p> <p>“修补沥青混凝土路面成本”指标预期指标值<math>\leq 222</math> 元/平方米</p> <p>实际完成率=（实际支出数/计划支出数）<math>\times 100\%</math>。</p> <p>实际得分=权重<math>\times</math>实际完成率</p>
评价依据或数据来源	文件搜集、整理与分析，汇报材料、财政支付凭证等。
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>“修补沥青混凝土路面成本”指标预期指标值<math>\leq 222</math> 元/平方米，经翻阅项目实施单位提供的财政支付凭证，实际农修补沥青混凝土路面成本为 222 元/平方米，实际完成率 100%。</p> <p>该指标评分为 1 分，经评价，该指标得分 1 分。</p>
	指标得分：1

### C43 “安装各类防护栏成本”评价底稿

项目名称：2022 年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

指标解释	项目实际建设成本与计划成本的比较，用以反映和考核项目产出成本目标的控制程度。
指标权重	指标权重：1
评价标准	<p>指标评分细则：</p> <p>安装各类防护栏成本<math>\leq</math>3.13 元/平方米。</p> <p>实际完成率=（实际支出数/计划支出数）<math>\times</math>100%。</p> <p>实际得分=权重<math>\times</math>实际完成率</p>
评价依据或数据来源	文件搜集、整理与分析，汇报材料、财政支付凭证等。
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>“安装各类防护栏成本”指标预期指标值<math>\leq</math>3.13 元/平方米，经翻阅项目实施单位提供的财政支付凭证，实际安装各类防护栏成本为 3.13 元/平方米，实际完成率 100%。</p> <p>该指标评分为 1 分，经评价，该指标得分 1 分。</p>
	指标得分：1

## C44 “安装标志牌成本”评价底稿

项目名称：2022 年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

指标解释	项目实际建设成本与计划成本的比较，用以反映和考核项目产出成本目标的控制程度。
指标权重	指标权重：1
评价标准	<p>指标评分细则：</p> <p>安装标志牌成本 ≤ 102.47 万元</p> <p>实际完成率 = (实际支出数 / 计划支出数) × 100%。</p> <p>实际得分 = 权重 × 实际完成率</p>
评价依据或数据来源	文件搜集、整理与分析，汇报材料、财政支付凭证等。
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>“安装标志牌成本”指标预期指标值 ≤ 1500 元/根，经翻阅项目实施单位提供的财政支付凭证，实际安装标志牌成本为 1500 元/根，实际完成率 100%。</p> <p>该指标评分为 1 分，经评价，该指标得分 1 分。</p>
	指标得分：1

## C45 “清理表土成本” 评价底稿

项目名称：2022 年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

指标解释	项目实际建设成本与计划成本的比较，用以反映和考核项目产出成本目标的控制程度。
指标权重	指标权重：1
评价标准	<p>指标评分细则：</p> <p>清理表土成本<math>\leq</math>15000 元/个。</p> <p>实际完成率=（实际支出数/计划支出数）<math>\times</math>100%。</p> <p>实际得分=权重<math>\times</math>实际完成率</p>
评价依据或数据来源	文件搜集、整理与分析，汇报材料、财政支付凭证等。
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>“清理表土成本”指标预期指标值<math>\leq</math>15000 元/个，经翻阅项目实施单位提供的财政支付凭证，实际清理表土成本为 15000 元/个，实际完成率 100%。</p> <p>该指标评分为 1 分，经评价，该指标得分 1 分。</p>
	指标得分：1

## C46 “边坡防护与加固成本” 评价底稿

项目名称：2022 年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

指标解释	项目实际建设成本与计划成本的比较，用以反映和考核项目产出成本目标的控制程度。
指标权重	指标权重：1
评价标准	<p>指标评分细则：</p> <p>边坡防护与加固成本<math>\leq</math>12.65 元/平方米。</p> <p>实际完成率=（实际支出数/计划支出数）<math>\times</math>100%。</p> <p>实际得分=权重<math>\times</math>实际完成率</p>
评价依据或数据来源	文件搜集、整理与分析，汇报材料、财政支付凭证等。
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>“边坡防护与加固成本”指标预期指标值<math>\leq</math>12.65 元/平方米，经翻阅项目实施单位提供的财政支付凭证，实际边坡防护与加固成本为 12.65 元/平方米，实际完成率 100%。</p> <p>该指标评分为 1 分，经评价，该指标得分 1 分。</p>
	指标得分：1

## C47 “培路肩成本” 评价底稿

项目名称：2022 年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

指标解释	项目实际建设成本与计划成本的比较，用以反映和考核项目产出成本目标的控制程度。
指标权重	指标权重：1
评价标准	<p>指标评分细则：</p> <p>培路肩成本<math>\leq</math>1151 元/米</p> <p>实际完成率=（实际支出数/计划支出数）<math>\times</math>100%。</p> <p>实际得分=权重<math>\times</math>实际完成率</p>
评价依据或数据来源	文件搜集、整理与分析，汇报材料、财政支付凭证等。
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>“培路肩成本”指标预期指标值<math>\leq</math>1151 元/米，经翻阅项目实施单位提供的财政支付凭证，实际培路肩成本为 1151 元/米，实际完成率 100%。</p> <p>该指标评分为 1 分，经评价，该指标得分 1 分。</p>
	指标得分：1

## C48 “画标线成本” 评价底稿

项目名称：2022 年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

指标解释	项目实际建设成本与计划成本的比较，用以反映和考核项目产出成本目标的控制程度。
指标权重	指标权重：1
评价标准	<p>指标评分细则：</p> <p>安装标志牌成本≤55 元/平方米。</p> <p>实际完成率=（实际支出数/计划支出数）×100%。</p> <p>实际得分=权重×实际完成率</p>
评价依据或数据来源	文件搜集、整理与分析，汇报材料、财政支付凭证等。
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>“画标线成本” 指标预期指标值≤55 元/平方米，经翻阅项目实施单位提供的财政支付凭证，实际画标线成本为 55 元/平方米，实际完成率 100%。</p> <p>该指标评分为 1 分，经评价，该指标得分 1 分。</p>
	指标得分：1

## C49 “校正标志标线成本”评价底稿

项目名称：2022 年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

指标解释	项目实际建设成本与计划成本的比较，用以反映和考核项目产出成本目标的控制程度。
指标权重	指标权重：1
评价标准	<p>指标评分细则：</p> <p>校正标志标线成本<math>\leq</math>369 元/块</p> <p>实际完成率=（实际支出数/计划支出数）<math>\times</math>100%。</p> <p>实际得分=权重<math>\times</math>实际完成率</p>
评价依据或数据来源	文件搜集、整理与分析，汇报材料、财政支付凭证等。
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>“校正标志标线成本”指标预期指标值<math>\leq</math>369 元/块，经翻阅项目实施单位提供的财政支付凭证，实际校正标志标线成本为 369 元/块，实际完成率 100%。</p> <p>该指标评分为 1 分，经评价，该指标得分 1 分。</p>
	指标得分：1



## D21 “公路小修项目正常使用率”评价底稿

项目名称：2022年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

指标解释	项目实施所产生的社会效益。
指标权重	指标权重：5
评价标准	指标评分细则： 公路小修项目正常使用率 $\geq 95\%$ ， $\geq 5\%$ 得满分； $< 5\%$ ，得分=3*实际完成值/计划完成值
评价依据或数据来源	文件搜集、整理与分析，项目绩效目标申报表、自评报告、问卷调查报告等。
评价结果	指标评分计算过程及依据： 项目设置社会效益指标为“公路小修项目正常使用率” $\geq 95\%$ ，经查阅，通过项目实施，公路小修项目正常使用率达到95%。项目社会效益指标达成年度指标。 该指标满分为5分，根据评分标准得分5分。
	指标得分：5

## D22 “公路小修项目沿线受益人数”评价底稿

项目名称：2022年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常  
养护

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

指标解释	项目实施所产生的社会效益。
指标权重	指标权重：5
评价标准	<p>指标评分细则：</p> <p>公路小修项目沿线受益人数<math>\geq 3000</math>人，  <math>\geq 3000</math>人，得满分；<math>&lt; 3000</math>人，得分=5*实际完成值/计划完成值。</p>
评价依据或数据来源	文件搜集、整理与分析，项目绩效目标申报表、自评报告、问卷调查报告等。
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p style="padding-left: 2em;">项目设置社会效益指标“公路小修项目沿线受益人数”，指标值为<math>\geq 3000</math>人，通过项目实施，保障公路正常使用，为公路周边群众生活、出行提供便利，受益群众3000人以上。项目社会效益指标达成年度指标。</p> <p style="padding-left: 2em;">该指标满分为5分，根据评分标准得分5分。</p>
	指标得分：5

## D41 “延长道路使用年限”评价底稿

项目名称：2022年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

指标解释	项目实施所产生的可持续影响作用。
指标权重	指标权重：5
评价标准	<p>指标评分细则：</p> <p>延长道路使用年限<math>\geq 3</math>年，  <math>\geq 3</math>年得满分；<math>&lt; 3</math>年，得分=3*实际完成值/计划完成值</p>
评价依据或数据来源	文件搜集、整理与分析，项目绩效目标申报表、自评报告、问卷调查报告等。
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p style="padding-left: 40px;">项目设置可持续影响指标“延长道路使用年限”<math>\geq 3</math>年。</p> <p>项目实施后，延长道路使用寿命大于等于3年。</p> <p style="padding-left: 40px;">该指标满分为5分，根据评分标准得分5分。</p> <p style="text-align: center;">。</p> <hr/> <p>指标得分：5</p>

## D51 “沿线受益群众满意度”评价底稿

项目名称：2022年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护

评价机构：新疆政通众和商务咨询有限公司

指标解释	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
指标权重	指标权重：15
评价标准	指标评分细则： 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。沿线受益群众满意度 $\geq 95\%$ 。
评价依据或数据来源	受益群众满意度问卷调查报告。
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据《库尔勒市交通局2022年成品油价税费改革转移支付资金预算用于农村公路日常养护项目满意度调查问卷》回收的有效调查问卷的分析结果，受益群众满意度非常高，满意度达到97.5%，达到预期设定目标。 该指标满分为15分，根据评分标准得分15分。
	指标得分：15